

CHESTIONAR PRIVITOR LA MONUMENTELE ISTORICE



(Acest chestionar se va completa și înainta cu adresă oficială pe numele: D-lui Președinte al Comisunii Monumentelor istorice, Administrația Casei Bisericii, în interval de două săptămâni dela ziua primirii lui).

Pentru fiecare biserică, indiferent de anul când a fost clădită, se va alcătui chestionar aparte.

Județul Olt

Comuna Moldanu

Cătunul Găesti

1) Felul monumentului.

Numele și hramul.

Mănăstire

Schit

Biserică parohială

Biserici filiale Hramul Sf. Nicolae și Curioasa Paraschiva

(Pentru fiecare biserică filială se va face chestionar aparte)

2) E de zid sau de lemn? E drept-unghiulară sau cu sănuri?

Este de zid cu formă drept-unghiulară. -

3) Care e anul de fondare și numele ctitorilor? (Se va da numele ctitorilor de pe pisanie pomelnice și portrete ctitorești).

Pisania este stârșă cu desigur și re. Sunt zugrăviți ctitori Părintele Constantin. Anul 1864.

Chiar nu se cunoște.

4) Ce inscripții de fondare, săpate în piatră și lemn, sau zugrăvite sunt? (pe cât se pot descifra).

Inscripția deteriorată cu desigur și nu se cunoște nimic de citit. -

5) Ce clădiri sau ziduri sunt pe lângă biserică și ce vechime au? *Pe lângă această biserică se găsește în ruină obiectul unei alte biserici vechi cu dispoziție de sute de ani.*

6) Are biserica pridvor cu stâlpi înflorați și chenare împodobite la uși și ferestre? *Nu are pridvor cu stâlpi.*

7) Are pietre de morminte vechi? Ce inscripții au? (pe cât se poate citi). *Nu are.*

8) Zugrăvelile sunt vechi sau noi? Pe dinafara bisericii sunt zugrăveli? *Zugrăvelile sunt vechi.*

9) Tâmpla e de zid sau de lemn? Ce vechime are? E frumos împodobită? *Tâmpla e de zid făcută vechi cu biserica.*

10) Câte strane vechi și sfeșnice de lemn sculptate sunt? *Sunt 2 strane vechi și 4 sfeșnice de lemn însculptate.*

11) Inventariul icoanelor vechi de la tâmplă și din biserică, chiar a celor scoase din uz, cu arătarea inscripțiilor ce au, și numele sfinților ce reprezintă.

Terminu de la tâmplă sunt.
Icoana Ihu Iisus XC, A. Maiei
Ihu Cu Sfânta Trime, A. Ador.
Ihu Cu Sf. Sîn Protopopos și A. Sf. Iu.
tilor. mari Vasilii Mihail și Gavril și A. Sf. Iu.
păzati Constantin și Elena. Le mai găsim și
a eiști biserici 2 icoane vechi aduse de la biserică
Veche în ruină. Aceste icoane poartă inscripția un a
Domnului Iisus Xristos și a celălaltă a Sfintei
Fecioare Maria Cu Sfântul Trime în beth. -

12) Inventarul candelelor, sădelnițelor, discurilor, ripidelor, chivoturilor, crucilor de lemn ferecate, pastalelor, potirelor, și al întregii argintării vechi, precum și al candelabrelor vechi, (indicându-se inscripțiile ce au pe cât se pot ceti).

Au 8 Candelieri de metal,
2 candelieri Sf. noue cum
vechi și o lăutară nouă, un chi-
vot de tinichia, o cruce de
lemn tate părăsita și inscrip-
ție pe el. Un poli candelier de tinichia pe lăitară.
o candelărită.

13) Inventariul vestimentelor vechi, chiar a celor scoase din uz.

Au un rând vestimente
vechi. -

14) Ce pomelnice vechi, manuscripte sau documente sunt? (Inventarul lor).

Nu are

15) Inventarul cărților vechi de slujbă, cu arătarea titlurilor lor.

12. *Evangelii Judea 1895*
12. Mine, un Trind, un
optaib, un apostol, un tipic, un catun-
ader, una Proltire, o Caparie, un Molitfelnic
un puticestor tate vechi

16) Ce clopote vechi sunt și ce inscripții au?

Nu este clopot fiindăci lund
ole, Menti

17) Când s'a făcut ultima reparație mare a bisericii; s'a păstrat ce era vechi?

Nu sa potrot in totot

18) Ce legende istorice se povestesc despre acest sfânt locaș?

Nici o legenda

19) Ce lucruri istorice sunt prin prejur: palate domnești, case boierești, cule, case vechi țărănești, câmpuri de luptă, cruci de piatră mari (cu inscripția pe cât se poate descifra).

Nu u afla locuri istorice



Semnătura Parohului (Superiorului),

P. Luchian P. Paroh

Sigiliul Bisericii (Mănăstirii)

ARHIV
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILA 3

Pentru fiecare biserică, indiferent de anul când a fost clădită, se va alcătui chestionar aparte.

1) *Felul monumentului.*

Numele și hramul.

Mănăstire . -

Schit

Biserică parohială. Cu Hramul Sf. Nicolae și Sf. Pînbo.
Biserici filiale. tepaten

(Pentru fiecare biserică filială se va
ce chestionar aparte).

2) E de zid sau de lemn? E dreptunghiulară sau cu sănuri?

Este de diel. -

3) Care e anul de fondare și numele ctitorilor? (Se va da numele ctitorilor de pe pisanie pomelnice și portrete ctitorești). *1861 și 1862*

Anul de fondare este 1833
de către Popa Stan Mărmur.
Iacov Rădu

4) Ce inscripții de fondare, săpate în piatră și lemn, sau zugrăvite sunt? (pe cât se pot descifra).

A ciostu Sf. biserica ce se praznuiește Hramul Sf. Nicolae și Sf. Lăzar
sa inceput din temelie în zilele prin lumii
și Prin Sfintii La Părintele Mitropolit și
papa Ștefan Mărmureș și cu a tuturor fraților
urii sau isprăvit la data 1842, o reșp.
părintelui popa Constantin B. Mărmureș
noi aveau dioclezia și juprăria în a.
Părintelui Constantin Traulescu și
tuturor enoriașilor în zilele
Carol I. și Prin Sfintii tului Episcop
în Timiș. —

5) Ce clădiri sau ziduri sunt pe lângă biserică și ce vechime au?

Nu sunt alte clădiri.

6) Are biserica pridvor cu stâlpi înflorați și chenare împodobite la uși și ferestre?

Are pridvor cu stâlpi înflorați.

7) Are pietre de morminte vechi? Ce inscripții au? (pe cât se pot citi).

Nu are

8) Zăgrăvelile sunt vechi sau noi? Pedinașara bisericii sunt zăgrăveli?

Sunt vechi. Este zugrăvită în peștii afară.

9) Tâmpla e de zid sau de lemn? Ce vechime are? E frumos împodobită?

Este de alid, alidul este colorat cu biserică la 1833.

10) Câte strane vechi și sfesnice de lemn sculptate sunt?

Sau 2 strane și 4 sfesnice de tinichia polite.

11) Inventariul icoanelor vechi de la tâmplă și din biserică, chiar a celor scoase din uz, cu arătarea inscripțiilor ce au, și numele sfinților ce reprezintă.

Botezătorii, A. Sf. mari Mari Voivodă, Mihail și Gavril și A. Sf. tineri: Constantin și Elena.



12) Inventarul candelelor, cădelnițelor, discurilor, ripidelor, chivoturilor, crucilor de lemn ferecate, pastalelor, potirelor, și al întregii argintării vechi, precum și al candelabrelor vechi, (indicându-se inscripțiile ce au pe cât se pot ceti).

5 Candelă de argint la Tâmplă
una Candelă de metal la Trăzniceș. 2 Sf. mari mari de alamă aurite și 2 mici tot asemenea. Câteș
pus în candelă aurite. 3 Sf. mici de lemn
neșlefuite. o Cădelniță de argint un rând de vase
sfinte viotiv și un rân. Din vaze mari Sf. putin cu
inscripția Constantin Păstul și Lăna Păstăsa. Un
chivot de metal. o cruce de lemn îmbrăcată cu argint
și folie aurie, cu inscripția Constantin Păstul și
Lăna Păstăsa.

13) Inventariul vestimentelor vechi, chiar a celor scoase din uz.

Nici vestimente vechi.

14) Ce pomelnice vechi, manuscripte sau documente sunt? (Inventarul lor).

Nici

15) Inventarul cărților vechi de *domoeticeuri vechi, 2 trișole vechi, 5*
slujbă, cu arătarea titlurilor lor. *capanie, 12 Mine, 2 pentecostare*
2 Analoșpionuri pe un an toți vechi din timpul Dom-
niilor Niculoe Morozovici

16. Ce clopote vechi sunt și ce in- *Clopotele au fost din sticlă:*
scriptii au?

17) Când s'a făcut ultima repara- *Reparația sa făcut una la*
ție mare a bisericii; s'a păstrat ce *1842; puțină și reparația cea*
era vechi? *mare sa făcut la anul 1906. Atunci sa păis-*
trat tot ce era vechi. -

18) Ce legende istorice se pove- *Se spune că a servit acest*
lesc despre acest sfânt locaș? *Sfânt locaș ca solăpost. Can-*
tra veșnicilor carei veniau și în cucerirea
tara. -

19) Ce lucruri istorice sunt prin *Se află pe un olial spre Apus*
prejur? : palate domnești, case boerești, *de acest Sfânt locaș, o mănăstire*
cule, case vechi țărănești, câmpuri *numită mănăstire Sfântilor*
de luptă, cruci de piatră mari (cu *de pe vremea cănoș a marelui*
inscripția pe căl se poate descifra). *prot. oltă clădită Sfânti țara noastră.* -



Semnătura Parohului (Superiorului),

Sigiliul Bisericii (Mănăstirii)

P. Lachelar C. Pănuș

[Signature]

Botanica Just Clt.

Cur. Paraschima Just

Chestnut 1421 anote and Just 1831

Amend CB. 1909 " " 1831



CHESTIONAR

PRIVITOR

LA MONUMENTELE ISTORICE

(Acest chestionar se va completa și înainta cu adresă oficială pe numele: D-lui Președinte al Comisiunii Monumentelor istorice, Administrația Casei Bisericii, în interval de două săptămâni dela ziua primirii lui).

D.M.I.

NUMER

EPISCOP

NR. FILA

Județul

Comuna

Cătunul

1) Felul monumentului.

Numele și hramul.

Mănăstire

Schit

Biserică parohială

Biserici filiale

(Pentru fiecare biserică filială se va face chestionar aparte).

2) E de zid sau de lemn? E drept-unghiulară sau cu sânnuri?

Este de zid în formă drept-unghiulară.

3) Care e anul de fondare și numele ctitorilor? (Se va da numele ctitorilor de pe pisanie pomelnice și portrete ctitorești).

Pisania este distrusă și nu se poate citi nimic.

1831-1857

4) Ce inscripții de fondare, săpate în piatră și lemn, sau zugrăvite sunt? (pe cât se pot descifra).

Nu se poate descrie nimic fiind pisania distrusă și cu discurajare.

5) Ce clădiri sau ziduri sunt pe lângă biserică și ce vechime au?

Nu sunt clădiri noi și nici pe lângă biserică. -

6) Are biserica pridvor cu stâlpi înflorați și chenare împodobite la uși și ferestre?

Nu are. -

7) Are pietre de morminte vechi? Ce inscripții au? (pe cât se pot citi).

Nu are

8) Zugrăvelile sunt vechi sau noi? Pedinașara bisericii sunt zugrăvelile?

Zugrăvelile sunt cele vechi și au fost reparate. - Pe din afară sunt 12 zugrăveli ale Sfintei. -

9) Tâmpla e de zid sau de lemn? Ce vechime are? E frumos împodobită?

Tâmpla e de oliv și este foarte înfrumusețată. Este de olivă - așlote - cu biserică.

10) Câte strune vechi și sfesnice de lemn sculptate sunt?

Are 2 strune și 4 sfesnice de lemn sculptate. -

11) Inventariul icoanelor vechi de la tâmplă și din biserică, chiar a celor scoase din uz, cu arătarea inscripțiilor ce au, și numele sfinților ce reprezintă.

Lezînd de la Tâmplă sunt:
A. Iliu Lîmă Xristos, A.
Măiei Iliu Cu Sfîntul
Bune, A. Sfîntului Nicolae
A. Curvîșiei Paraschiva, A. Sf. împărăte-
ni A. Măi Mărilor Venerabili Mihail și
Gheorghe.



12) Inventarul candelelor, cadelnițelor, discurilor, ripidelor, chivoturilor, crucilor de lemn ferecate, pastalelor, potirelor, și al întregii argintării vechi, precum și al candelabrelor vechi, (indicându-se inscripțiile ce au pe cât se pot ceti).

o peneche veche

Au 6 Candelile de metal
2 rînduri Sfînti noui, și
vechi și noui. Un chi-
rot de lemn, o cruce de lemn.
toți fără inscripții pe ele. -

13) Inventariul vestmintelor vechi, chiar a celor scoase din uz.

*O peneche vestimenta noi
și una vechi.*

14) Ce pomelnice vechi, manuscripte sau documente sunt? (Inventarul lor).

Nu are pomelnice vechi.

15) Inventarul cărților vechi
slujbă, cu arătarea titlurilor lor

scriptii au^t
obvienti: -

Nu e clapat firul lui

era vechi?

1898 September 5. Mr

no part of a fast & cheerful estate.

tesc despre acest sfânt locaş?

Nicotia glauca

inscripția pe cât se poate descifra).

Nu s-a plăcut un bre
istoric -



Semnătura Parohului (Superiorului),

Sigiliul Bisericii (Mănăstirii)

Th. Lorcher & Tarnier



EPISCOPIA ARGEȘULUI

8589

28-9-1942

3- NOEM 1942

Curtea de Argeș

MINISTERUL CULTELOR ȘI ARTELOR

SERVICIUL TEHNIC

No. 890.

Data 9/XI 1942

MINISTERUL CULTELOR
ȘI ARTELOR

38058997 DIN - 6. NOE. 1942 *

REGISTRATURA GENERALA

2.12.1942. S-a făcut în Procesul Verbal Arhitect
Horia Teodorescu

DOMNULE MINISTRU,

Avem onoare a Vă înainta devizul și o schiță de plan al bisericii "Cuvioasa Paraschiva" din satul Botariu, parohia Maldăr Jud. Olt, construcție din anul 1760, întocmite de Domnul Arhitect Eparhial N. Bacria Tutănescu și Vă rugăm să binevoiți a le verifica și aproba executarea lucrărilor.

Primiți, Vă rugăm, Domnule Ministru, asigurarea deosebitei Noastre considerațiuni și arhieresti binecuvântări.-

LT. EPISCOP,

D.M.I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILA 9

Consilier Referent,

25.11/1942

Le a probat
Teodorescu P. N. N. N.

18 XI. 1942.

Le Serviciul Tehnic referu
V. Brătulescu

10.XI. 1942

Rugăm Com. Mon. Ist. să
a dispune

Arhitect

G. Meloni

Referat. 19.11.1942

Supra spre aprobare alăturat, devizul în valoare de 96.450. lei, înaintat de parohie și modificat în vederile Comisiunii de către subsemnatul. Arhitect G. Meloni

20 XI 1942
Le Subsemnatul Tehnic

DOMNIEI SALE

DOMNULUI MINISTRU AL CULTELOR - COMISIA MONUMENTELOR ISTORICE:

Sfintei Episcopii a Argeşului
-Curtea de Argeş-
- Judeţul Argeş-

9 DEC. 1942
2881/1942

La adresa Nr. 8589/1942, avem onoare a vă trimite planurile şi devizul în valoare de 96.450 verificat şi aprobat cu modificările aduse de Comisiune, pentru lucrările de restaurare a bisericii "Cuvioasa Paraschiva" din satul Botariu parohia Maldăr judeţul Olt, rugându-vă să binevoiţi a dispune executarea întocmai şi cerând lămuriri suplimentare la nevoie.-

În ceea ce priveşte angajarea executarea şi plata, acestea se vor face cu paza tuturor dispoziţiunilor legale în vigoare cuprinse în legea contabilităţii publice publicată în Mon.Oficial Nr. 167 din 31 Iulie 1929, în modificările publicate în Mon. Oficial Nr. 173/24/VII/194 şi în normele generale de ţinerea licitaţiilor administraţiilor publice publicate în Mon. Oficial Nr.127/4/VI/1931

Nu se admite nici o modificare neprevăzută în deviz fără o nouă aprobare scrisă a Comisiunii.-

p.MINISTRU,
Secretar General

Profesor Aurel Popa

DIRECTOR,

v.Brătulescu.

După chestionar

Bis. Sf. Nicolae
din Com. Măldăra - e
de fid din 1833. -

Zugrăvelile interioare
și exterioare sunt vechi
Templa e de fid din
1833. -

Reparată în 1842

și 1906 păstrându-se
ce s'a găsit vechi. -

St. Brătulez

26 Iunie 1926

Sunt reținuți să
aprobe repararea acor-
perimului care să se facă
în forma de mai înainte
fără nicio modificare
și nici un adăug.

W. Brătulez

Exp. 10 Iulie
445

Parohia com. Măldăra
jud. Olț.

În referință la ^{C. V. nr. 13} nr. 13
avem onorare a vă face cunoscut
că se aprobă repararea acor-
perimului aceluși biserici cu
conștientă de a nu modifica
nimic din forma veche și
nici de a adăuga ceva
nou.

St. Brătulez

Comitetul Monumentelor Istorice

3 Iulie
Se aprobă
desfășurarea
reparațiilor

Nr. de ordine	ARĂTAREA LUCRĂRILOR	Partile similare	DIMENSIUNI			Cuburi sau suprafețe		Preț Unitar	COSTUL	
			Lungimi	Lățimi sau grosimi	Înălțimi sau adâncimi	PARTIALE	TOTALE		TOTAL	Leit. B.
	Report . .					PAROHIA MALDARU-OLT				
	D E V I Z (Cu una foaie de plan)					D.M.I. ARHIVA MONUMENTE ISTORICE				
	Pentru reparația bisericii filială "CUVIOASA PARASCHIVA" din satul Botarin Județul Olt. Monument Istoric 1760-									
	Se cuprind toate materialele necesare schela și lucrul									
	=====									
	I. STAREA BISERICII									
	a). Biserica are zidurile de 70 cm. grosime, bolțile de sipci, are 2 turle de lemn, învelită cu tablă bună, fără Pritvor.									
	b). Are crăpături la arcurile de zidărie de la ușile tâmpiei, la fereastra despre M.Z. și la ușa de intrare în biserică.									
	c) Biserica este cu fronton în față.									
	d) În fronton are o ruptură/gaură în zidărie de 1,00/1,50 m.									
	e) Ferestre-jaluzele vechi, putrede, se vor face din nou 50/2,00.									
	f) Cercevelele ferestrelor se vor face din nou tocurele fiind bune de 0,60/1,30 m.									
	g) Nu are trotuar și ierburile crescute pe lângă ziduri vatămă zidăria prin rădăcinile lor care mențin umezeală.									
	II. LUCRARILE DE EXECUTAT									
	CU TOATE MATERIALELE NECESARE, MANOPERA SI SCHELA									
	I' Consolidarea zidăriei arcurilor crăpate rupte de d'asupra golurilor de uși, și ferestre etc., prin traverse de fier, prof. 12-14 (dupe cum se vor găsi în comerț) îngropate în tăetura ce se									
	Deoarece, consolidarea crăpăturilor prin montarea de traverse de fier, slăbește mai mult în loc să consolideze zidăria, se									
	Transport . .									

Deoarece, consolidarea crăpăturilor prin montarea de traverse de fier, slăbește mai mult în loc în care se solidifică zidăria, se

Nr. de ordine	ARĂTAREA LUCRĂRILOR	Părțile similare	DIMENSIUNI			Cuburi sau suprafețe		Prețul Unitar	COSTUL	
			Lungimi	Lățimi sau grosimi	Înălțimi sau adâncimi	PARȚIALE	TOTALE		TOTAL	
									Lei	B.
	Report . .									
	va face în zidărie, cu dalta d'asupra arcurilor rupte (30 cm. mai sus de gol) pe partea exterioară a bisericii, adânc. 10-14 cm. Traversele se vor așeza în tăetură, cu mortar de ciment și rezidite cu cărămidă, -fața bine netezită.									
	La așezare traversele vor fi bine înpănate cu spărturi și pietricele, bătute cu dalta, d'asupra și dedesubt, pentru a nu mai avea joc. Se va lucra ca mai sus și după instrucțiuni.									
	a) la crăpătura din dreptul zidului tâmplei, traversa prof. 12-14... 1,50									
	b) La fereastra Pronos Sud 2 x 1,50 = 3,00									
	c) La ușa de intrare... 2 x 2,50 = 5,00									
	d) În zidul tâmplei pe toată lungimea 4,50									
	GREUTATEA pe m.l. med. 13 Kgr x 14,00 = 182 x 90 16.380.									
2.	Centura-placaj de beton pe partea exterioară									
	a temelii zidăriei de cărămidă, pentru consolidare și repara apărarea cărămizii de distrugere-măcinare de intemperii (îngheț, desghet, ape), încingând biserica, lucrat cu beton, dosaj 150 Kgr ciment la m.c. beton (proporția în volum: 1 parte ciment și 14 părți prundăș) bine bătut cu maiul, gros de 30 cm. Adâncimea, va merge până la fundul temelii de cărămidă. și va cuprinde marginea 15 cm. În prețul unitar se mai cuprinde și săpătura, (vezi planul-secțiunea) 5,80									
	2 x 14,90 = 29,80									
	la altar 2 x 1,65 = 2,30									
	5 x 1,40 = 7,00									
	Transport . .					m.l. 44,90			16.380.	

Recomandă consolidarea arcurilor prin refacerea zidăriei din nou cu ciment și pene de fier, bine lucrate pe tipare de lemn. - Crăpăturile vor fi tesute din nou pe ambele fețe ale zidului, injectându-se în interior grăunță de ciment cu injectorul. Autogreșă va propti cu bile și scânduri groase zidurile ce se repară, ca să nu se dărâme. -

Placajul de beton pe temelii aci, poate fi executat pe partea din exterior a fundației de cărămidă, fără însă a intra sub fundație, deoarece se slăbește temelia prin săpătura pământului. - După executarea placajului pământul va fi bătut cu mlaștină de fier în straturi succesive de câte 20. cm, bine udată cu apă multă. - Săpătura în fundul bisericii se va face pe porțiuni mici și execută înșel, ca să nu pătrundă apele de ploaie la temelie. -

3

Nr. de ordine	ARĂTAREA LUCRĂRILOR	Părțile similare	DIMENSIUNI			Cuburi sau suprafețe		Prețul Unitar	COSTUL	
			Lungimi	Lățimi sau grosimi	Înălțimi sau adâncimi	PARȚIALE	TOTALE		TOTAL	
									Lei	B.
	Report . .				m.l. 44,90				16.380.	
	grosimea și înălțimea 0,30 x 44,90 x 0,80 =									
					= m.c, 10,776					
	plus adâncimi probabil mai									
					mari..... 0,224					
	Total m.c.				11,00 a lei	2000	22.000			
3.	Trotuar de beton de ciment în jurul bisericii, îndepărtând stratul de pământ ierbos(10-15 cm) și făcând în loc umplutură cu pământ galben, bine bătut cu maul.									
	Betonul va fi cu dosajul de 150 Kgr ciment la m.c. beton(proporția în volum 1 parte ciment,14 părți prundiș).									
	Marginea trotuarului se va încadra în zidăria soclului 3 cm. adâncime, ca bordura, marginea trotuarului, va avea fundație 25 cm., panta de scurgere spre exterior 3-4 cm., grosimea 12 cm.									
	Se va lucra cu despărțituri în lățime de câte 1,50-1,80, prin scânduri subțiri puse în dungă pe grosimea betonului, care se scot după încheiere, iar locul, se umple cu nisip și se răstășește cu ciment d'asupra. Trotuarul va avea fața bine înplinită.									
	Vezi art.2 Total m.l.....44,90									
4.	Cercevelele ferestrelor fiind vechi și cu putrezire, se vor face din nou din lemn de brad, identic ca cele existente, pentru a se potrivi în ele, geamurile ferestrelor. cerceveaua de jos va fi mai groasă(6 cm.) cu profil neted, pentru soliditate, urmând a se tăia pentru ochiul de geam la așezare									
	Transport . .									

ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
SR. FILA

Plăcile de beton se vor executa
ia tipare separate de lemn, în
duse, apoi se vor monta
la loc pe un strat de nisip, după
ce terenul a fost nivelat.
Plăcile vor fi ușor apruate cu fier
subțire de beton, vor fi așezate
în panta și încastate 3 cm.
în zidărie, având o scafă
de țenuială cu ciment pentru
înlăturarea apelor de ploaie.
Rosturile dintre plăci vor
fi umplute cu geamă de ciment
până la nivelul trotuarului
fără a fi fuguite cu rigla.
Plăcile de beton nu vor fi re-
visitate, ci numai nivelate
asa fel ca prundișul să
se poată vedea în conglomerat.

7041 - 31.430 -

Cercevelele se vor executa
la fel cu cele vechi exis-
tente.

69810 -

Nr. de ordine	ARĂTAREA LUCRĂRILOR	Părțile similare	DIMENSIUNI			Cuburi sau suprafețe		Prețul Unitar	COSTUL	
			Lungimi	Lățimi sau grosimi	Înălțimi sau adâncimi	PARȚIALE	TOTALE		TOTAL	
									Lei	B.
	Report . .								69 810-	
	dimensiunile 60/1,30.									
	In preț se mai cuprinde fierăria ce va mai trebui, inclusiv așezarea geamurilor prinse cu ținte și chit de în fierț și minium de fier și vopsitul.									
	ferestre buc 5.....x 500								2.500.	
5.	Ferestre-jaluzele la turla clopotniții din lemn de brad, dimensiunile, cum sunt cele vechi 0,50/2,00, inclusiv vopsitul									
	bucăți 3.....x 560								1.680.	
6.	Vopsitul strașinei cu culoare de ulei dat de 2 ori, inclusiv întărirea p'alocuri a scândurilor mișcate, prin baterea cu cue de fier. Vezi art.2 m.l.... plus diferența dela fronton									
	Total m.l.....									
7.	Coșuri de sobe în altar și în biserică. Se străpunge orizontal # zidăria cu dalta apoi pe partea exterioară se face tăetura de 20 cm. până sub strașină și se zidesc olanele de pământ. În pod și până la 2 m d'asupra învelișului, se ridică coșul de cărămidă, în pod tencuit brut, iar partea pe învelitoare aparent rostuită.									
	buc. 2 x 2500.....								5.000	
8	Treaptă de beton de ciment la usa bisericii, inclusiv fundata global									
	Transport . .								84 690-	

*Jaluzelele fixe se vor
executa la fel cu cele exis-
tente, având una mobilă
pentru nevoie.*

*Vopsitul se va exe-
cuta în culoare la
fel cu stejarul natur,
iar nu maron.*

*Perforarea în inter-
vionul bisericii se va
executa într-un loc
unde nu se află
picturi (sfinti). -
În fațada bisericii,
zidăria se va refăce la
fel cu cea a fost.*

*Se aprobă o
treaptă din piatră
negelivă. - 500-*

Nr. de ordine	ARĂTAREA LUCRĂRILOR	Părțile similare	DIMENSIUNI			Cuburi sau suprafețe		Prețul, Unitar	COSTUL
			Lungimi	Lățimi sau grosimi	Înălțimi sau adâncimi	PARTIALE	TOTALE		

U.M.I.
ARHIVA
DOCUMENTE ISTORICE
Nr. FILA
Le. B.

	Report . .								84690 -
9	Vârmitul tencușelor exterioare cu lăptă de vâar gras, amestecat cu grărmie, inclusiv rozăbuitul vechii vârului și mici reparații de tencușală. -								Se vor răzăli toate șpochile vechi oare. -
	(Vâr. art 2)	ml	malt				MA.		
		44.90	5.75	=			23123	10 -	2312
10	Lidărie de cărămidă cu mortar de vâar gras, astupind rușina - gaura provocată de cutremur. 100/1.50 inclusiv tencușala porțimii rezidat pe globul lui								2000 -
	Pentru nepravărită care se vor da de dărmare în timpul lucrului								89.000
									2998 -
	Total lee								92000 -
	Se adăuga onorariu de arhitect pentru măsurători, plan, dărm, dirijarea lucrărilor în timpul executării, schiță, recepție la								
89.000	5% din care 3000-lee pentru măsurători plan, dărm la								4450 -
	plus transporturile								
	Total General la								96450 -
	Arhitect Eparchial								
	Maieria Căminaru								



19.11.942.
Văgut și modificat în vederile
Comisiei. Arhitect Zup. Costescu

7 august 1942

28-9-1942

Curtea de Argeș

21 AUG. 1942

MINISTERUL INSTRUCTIUNII SI CULTURII
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
Nr. 2108 31 AUG. 1942
REGISTRUL

9. IX. 1942
Se comanda aprobarea
V. Gărbuț

2.9.942
S' a trecut în
Procesul verbal
Sedintei
Honorable

Sectia

Nr. 6446

La răspuns se va grăbi numărul de mai sus

2.9.942. Referat Sunt de pînă în
se aprobă devizul verificat de D. Arhitect
Costescu, trimițându-se o copie pentru
comisiune. arhitect Honorable

6.9/942

Se aprobă devizul cu însoțitorul
Din arh. Costescu. P. Arh.
DOMNUL PRESEDINTE

1 sept 942
Tehnic
V. Gărbuț

1.9.1942
Din arhitect Costescu
Arhitect
Honorable

Biserica filială cu hramul "Cuvioasa Paraschi-
va" din satul Botanu, parohia Maldăr, com. Maldăr
jud. Olt, fiind monument istoric - construită în
1860-, de către D-l Arh. Eparhial N. Bacria Bută-
nescu s'a întocmit deviz și o schiță de plan,
pentru reparațiile de care are nevoie.

Anuarul 1909.

Cu onoare Vă rugăm să binevoiți a dispune să
se verifice planul și devizul și să aprobați
executarea lucrărilor, fiind absolut necesare și
urgente.

1) Bis. fil. cu hramul "Cuvioasa Paraschi-
va" din Com. Maldăr, jud. Olt, s'a zidit
dela 1831-1833, s'a reparat la 1898. -
Din Coste
2) Bis. parohială cu hramul "Sf. Nicolae"
din Com. Maldăr, jud. Olt, s'a zidit
dela 1833 la 1842, s'a reparat la 1906. -
Din Coste

Înaintăm devizul și schița de plan în 2 exem-
plare, pe care Vă rugăm să Ni le înapoiați.

Primiți, Vă rugăm, Domnule Președinte, asigurarea

Referat. 2.9.942

deosebitei Noastre considerațiuni și arhieresti

Supun spre aprobare alăturat două
devize pentru reparații după cutremur și anume:
un deviz în val. de lei 145.600. pentru biserica
parohială "Sf. Nicolae" din Com. Maldăr, jud. Olt
și altul în val. de 266.000 lei pentru biserica
filială "Cuvioasa Paraschi-va" din aceeași Comuna,
ambele modificate de subsemnatul în vederea
Comisiunii Mon. Ist. Arhitect Sfant. Coste



ET. EPISCOP,

Consilier Referent,

Domniei Sale,

Domnului Președinte al Comisiei Monumentelor Istorice

11. IX. 1942
Se subcomisioane Tehnic
V. Gărbuț

Nr. de ordine

ARĂTAREA LUCRĂRILOR

Părțile similare

DIMENSIONI

Lungimi

Lăţimi sau
grosimi

Înălțimi sau
adâncimi

Cuburi sau suprafete **NUMENTE I** **COSTUL**

PARTIALE TOTALE

TOTALE

Unitar

TOTAL

Le

18.

Report

PAROHIA MALDARU -OLT

D E V I Z (cu una foaie de plan)

Pentru repararea bisericii filială "Cuvioasa Paraschiva" din satul Găesti, comuna Măldăru, județul Olt.

I. STAREA BISERICII

a) Biserica are ziduri groase de cărămidă de 81 cm., învelită cu șită în stare veche, p'alcurea găurită, pe unde străbate ploaia.

b) Are o turlă (la Pronaos) de lemn învelită cu tablă în stare bună, clopotnița este separată în curte.

c) Pardoseala este cu lespezi miscate denivelate.					
---	--	--	--	--	--

d) Biserica nu are trotuar, nu are strasină.

e) Nivelul pardoselei este mai jos de fața terenului natural, astfel că vatra bisericii fiind groapă apele de ploaie, în scurgerea lor spre groapă pătrund prin zidărie, înbâcsind-o de igrasie până la ferestre .

f) Biserica nu are Pritvor, având în faţă fronton.

g) Zidurile au mai multe crăpături, care se indică pe schita de plan.

II. LUCRARILE DE EXECUTAT, CU TOATE MATERIALELE

SI	SCHELA	NECESARA
----	--------	----------

1. Consolidarea zidăriei crăpate și arcurilor de
d'asupra golurilor rupte, prin traverse de fier
profil 12-14 cm, (după cum se vor găsi în comer

Transport . .

Nu scapola montana
te traverse de fer de cale
arcurilor crăpate. Toate
arcurile Crăpate vor fi rezidite

[illegible]

Nr. de ordine	ARĂTAREA LUCRĂRILOR	Părțile similare	DIMENSIUNI			Cuburi sau suprafețe		Prețul Unitar	COSTUL	
			Lungimi	Lățimi sau grosimi	Înălțimi sau adâncimi	PARȚIALE	TOTALE		TOTAL	
									L e i	B.
	Report . .								23.400	
	golul din masivul zidăriei.									
	Total crăpături 3 x 5,00=m.l. 15,00 x 200.....								3.000.	
3.	Reparație de tencuială exterioară pe înălțimea de 50 cm.d'asupra soclului scobind rosturile între cărămizi 2 cm. adânc.și refăcând tencuiala cu mortar de var gras amestecat cu puțin ciment.....									
					m.l. 7,40					
			2 x	13,60 =	27.20					
			2 x	3,20 =	6.40					
			2 x	2,80 =	5,60					
					3,80					
					înălțimeao, 50x49,60=	24,80m.p. 200			4.960	
4.	Trotuar de beton de ciment în jurul bisericii îndepărtând stratul de pământ ierbos(10-15 cm) și făcând în loc umplutură cu pământ galben bine bătut cu maiul.									
	Dosajul betonului 150 Kgr ciment la m.c. beton(proporția în volum 1 parte ciment 14 părți prundiș)Marginea trotuarului se va încadra în zidăria soclului 3 cm. adâncime, ca bordură marginea trotuarului va avea o fundație de 25 cm. panta de scurgere spre exterior 3-4 cm grosimea 12 cm.Se va lucra cu despărțituri în lățime de 1,50-1,80 prin scânduri subțiri puse în dungă pe grosimea betonului care se scot după încheiere, iar locul se umple cu nisip și se rostuește cu ciment d'asupra.									
	Trotuarul va avea fața bine netezită iar marginea va rămâne văzută 10 cm, mai sus de fața terenului nivelat.									
	Vezi art.4 Total m.l. 52,00 x 700.....								36.400.	
	Transport . .								67.760.	

Se vor repune la loc de către un pictor autorizat de Ministerul Cultelor. -



Trotuarul de beton nu va fi schivisit, deasupra. El va fi bine nivelat și îndreptat, am fel ca pietrisul din interior să se vadă la suprafață. Rosturile vor fi umplute cu jeavna de ciment până la nivelul trotuarului, fără a fi fuguite cu fierul. - Se va preciza lățimea acestui trotuar.

[illegible]

Nr. de ordine	ARĂTAREA LUCRĂRILOR	Părțile similare	DIMENSIUNI			Cuburi sau suprafețe		Prețul Unitar	COSTUL	
			Lungimi	Lățimi sau grosimi	Înălțimi sau adâncimi	PARȚIALE	TOTALE		TOTAL	Lei
	Report . .								104.160	
	bătut alăturat cu 2 cuie iar d'asupra scânduri de astereală și partea inferioară căptușit cu scânduri date la rindea și vopsit, inclusiv pazie la margine, lățimea 60 cm.									
	Total m.l. 52,00 x 300.....								15.600.	
7.	Invelitoarea bisericii din nou cu tablă lucrat cu dublă încheetură legătura cântărind 35 Kgr peste șita existentă curățind marginile rândurilor de șită cu tesla și bătând câte o scândură lată de 12 cm. pe locul unde cade încheetura tablei.									
	2 x 13,60 = 27,20 x 600 = m.p. 163,20.									
	2 x 5,00 = 10,00 x 5,00 = 50,00									
	Total invelitoare cu tablă m.p. 213,20 x lei 400 =								85.280.	
8.	Vopsitul tablei pereților turlei cu culoare de ulei dat de 2 ori..									
	8 x 1,20 x 8,00 = m.p. 76,80 global.....								8,000.	
9.	Umplutură cu pământ galben bine bătut cu maul în biserică, înălțând nivelul pardoselei cu 20 cm. fiindcă vatra bisericii este în groapă și străbat apele în scurgerea lor în biserică.									
	altar									
	5,80 x 12,00 = 69,60.									
	4,00 x 4,00 = 16,00. m.c.									
	grosimea 0,20 x 85,60 = 17,12 x 200								3.424.	
10.	Scoaterea lespezilor din altar și pronaos, parte fiind crăpate stîrbite și pardosind cu dușumele de brad 4 cm gros. inclusiv grinzi, șoarele de tufan de 8/10 cm dedesubt și pervazuri pe lângă ziduri:									
	Transport . .								216.464	

ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILA

*zidărie dela Coruza
bisericii. Vopsitul se va face
cu Carbolinum în tonul
vechi al bisericii.*

*Se aprobă învelirea
cu tablă. Se va reface
învelitoarea de șita învelită
înstrănută de cel puțin 5 cm.
grosime, la fel cum a fost.
Înainte de batere, șita va fi muiată
într-un butoi cu Carbolinum.*

*Se aprobă decât dacă
a existat turla învelită cu tablă.*

*Se aprobă acest
procedeu. - Vezi recoman-
dările dela art. 5. de mai sus.*

*Lespezile vechi se vor întoarce
pe dos, cioplindu-se din nou și
reacoperându-se la locurile lor
pe un strat de nisip fără a
fi rostuite cu ciment. În locurile
lipsă se vor pune lespezi noi din aceeași
piatră.*

Nr. de ordine	ARĂTAREA LUCRĂRIILOR	Părțile similare	DIMENSIUNI			Cuburi sau suprafețe		Prețul Unitar	COSTUL	
			Lungimi	Lățimi sau grosimi	Înălțimi sau adâncimi		PARȚIALE	TOTALE		TOTAL
									Lei	B.
	Report . .								216.464	
	altar.....	4,65 x 4,00 = m.p.	18,40							
	Pronaos.....	5,65 x 5,80 = "	32,77							
	Plus praguri.....	"	2,83							
	Total dușumele m.p.	54,00 a 380							20.520.	
11.	Revederea pardoselei lespezilor dela Naos (bărbați) înlocuind pe cele crăpate, stirbite cu lespezi alese bune din cele scoase dela altar și Pronaos, inclusiv umplerea (rostuit) golurile între ele cu mortar de ciment.	<i>Complectarea lespezilor lipsă se face cu altele noi de aceea dimensiunile și cotele vor rămâne cele pentru ca umpleala din pământ să se evapore în afară. Lespezile vor fi uscate pe un strat nou de nisip.</i>								
		5,80 x 6,00 =	34,80							
	Plus praguri.....	1.20								
	Total m.p.....	36,00 x 70...							2.520.	
12.	Tavan nou din scânduri făcute la Pronaos, tavanul existent având scândurile vechi deteriorate. 5,65 x 5,80 = 32,77 x 200.....	<i>Se va executa la fel cu cel existent. - Dacă există boltile de cărămidă, se vor scoate la lumină.</i>								
									6.554.	
13.	Tăierea în zidăria altarului un gol de 0,80/2,00 pentru ușe la altar în exterior, inclusiv 2 traverse de fier, puse în tăetura zidăriei d'asupra ușii.....	<i>Cu condiția să nu strică frescele interioare și arhitectura ambianței.</i>								
	buc 1 x 1000.....								1.000.	
14.	Ușe de brad cu toc la altar cu dimensiunile; 0,80/2,00 cu fierăria necesară și vopsit. buc 1 x 2.700.....	<i>După un desen aprobat de arhitectul diriginte.</i>								
									2.700	
15.	Trepte de scări la ușa bisericii și la altar din beton de ciment inclusiv fundația, lungimea ce se va cere. buc 2 x 400.....	<i>Se dorește să se execute din piatră neagră așa cum a fost.</i>								
									800.	
16.	Văruitul tencuelilor exterioare cu lapte de var gras amestecat cu grăsimi dat de 2 ori inclusiv răzăluitul vechii vărui și mici reparațiuni de tencueli. 52,00 x 4,50 = 234,00 m.p. x 10									
									2.340	
	Total lei.....								252.898	
	Pentru lucrări neprevăzute care se vor decide de Parohie.....								3.102	
	Total lei.....								156.000	
	Se adaugă onorar de arhitect 4% la suma de 252.898 pentru măsurători plan deviz, dirijarea lucrărilor, recepție din care 7000 pentru măsurători plan									
									10.000	
	Total General								266.000.	
	Adică lei două sute șasezeci și șase mii									
	Arhitect Eparhial									

2. Sept. 1942
Modificat în conform cu vechiul
Conținut: Kon. Istoria
Arhitect Eparhial

Arhitect Eparhial
Biserica Sf. Ioan

28-9-1942

Episcopia Argeşului.

16 OCT. 1942

2108

La adresa Nr. 6746/942, avem onoare a vă înainta planurile şi devizele îndreptate şi aprobate de Comisiunea noastră, pentru lucrările de restaurare de la biserica Sf. Nicolae din satul Mărunţi şi biserica filială Cuvioasa Paraschiva din satul Gueşti, ambele din comuna Maldaru, judeţul Olt, rugându-vă să binevoiţi a le trimite parohiilor, punându-le în vedere să se conforme întocmai, îndreptărilor făcute.

În ceea ce priveşte angajarea, executarea şi plata, acestea se vor face cu paza tuturor dispoziţiunilor legale în vigoare, cuprinse în legea contabilităţii publice publicată în Monitorul Oficial Nr. 167 din 31 Iulie 1929, cu modificările publicate în Monitorul Oficial Nr. 173 din 24 Iulie 1941 şi cu normele generale de ţinerea licitaţiilor publice publicate în Monitorul Oficial Nr. 127 din 4 Iunie 1931.

Nu se admite nicio modificare neprevăzută în deviză fără o nouă aprobare scrisă a Comisiunii.

p. Ministru,

Secretar General

28-9-1943

Deviz

pentru repararea bisericii filială "Cuvioasa Paraschiva" din satul Guești, comuna Maldăru, județul Olt.

Starea bisericii.

- a. Biserica are ziduri groase de cărămidă de 81 cm., învelită cu șifă în stare veche, p'alcuirea găurită, pe unde străbate ploaia.
- b. Are o turlă (la pronaos) de lemn, învelită cu tablă în stare bună, clopotnița este separată în curte.
- c. Pardoscula este cu lespezi mișcate denivelate.
- d. Biserica nu are trotuar, nu are strășină.
- e. Nivelul pardoselei este mai jos de fața terenului natural, astfel că vatra bisericii fiind groapă, apele de ploaie, în scurgerea lor spre groapă pătrund prin zidărie, înbăcșind-o de igrasie până la ferestre.
- f. Biserica nu are pridvor, având în față fronton.
- g. Zidurile au mai multe crăpături, care se indică pe schița de plan.



II. Lucrările de executat, cu toate materialele și schela necesară.

- 1. Consolidarea zidăriei crăpate și arcurilor de d'asupra golurilor rupte, prin traverse de fier profil 12-14 cm. (după cum se vor găsi în coment)
- Nu se aprobă montarea de traverse de fier deasupra arcurilor crăpate.
- Toate arcurile crăpate vor fi rezidite cu cărămidă presată și mortar de ciment pe tipare de lemn, așa cum au fost. Se va lucra cu mare grijă, proptindu-se zidurile laterale și demontându-se tencuelile cu picturi în frescă din locurile ce se rezidesc. Se vor reface numai crăpăturile mari-periculase și camămenință soliditatea bisericii.
- X. îngropate în tăetura ce se va face cu dalta în zidărie d'asupra arcurilor rupte la goluri (30 cm. mai sus de gol) pe partea exterioară a zidurilor,

Traversele se vor așeza în tăetură cu mortar de ciment și rezidite cu cărămidă, față netezită. La așezare, traversele vor fi bine înșanate cu spărturi și pietricele bătute cu dalta d'asupra și dedesubt, pentru a nu mai avea joc. Se va lucra ca mai sus după instrucțiuni.

ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILA 11

I. La crăpătura a b-b câte 2 traverse pe verticală profil 12-14 cm.

$$(3 \times 2) \times 6 \times 1,50 = 9,00 \text{ m.l.}$$

II. La zidul tâmpiei prof. 14 cm.

$$1 \times 5,00 = 5,00$$

III. La zidul despărțitor

$$\text{pronaos} \dots \dots \dots 1 \times 6,00 = 6,00$$

$$\text{Greutatea pe m.l. } 13 \text{ kgr.} \times \dots \dots \dots 20,00$$

$$260 \text{ kgr.} \times 90 \dots \dots \dots 23,400$$

2. Tesutul crăpăturilor văzute pe față zidurilor scoțând în partea exterioară, treptat câte 3 rânduri de cărămizi cu dalta, lăsând 3 rânduri nescosase și apoi iar și se scot 3 rânduri alternativ, astfel până se completează toată lungimea crăpăturii: în locul cărămizilor scosase pe adâncimea $1/2$ cărămidă se rezidește cu cărămidă nouă și mortar de var amestecat cu ciment puțin, inclusiv turnarea zemei de ciment, în 3-4 rânduri, în dosul rezidirii (după ce s'a lipit cu pământ galben pe partea interioară, pentru a nu păta pictura) până s'a umplut golul din masivul zidăriei.

$$\text{Total crăpături } 3 \times 5,00 = \text{m.l. } 15,00 \times 200 \dots \dots \dots 3000$$

2. Tesătura crăpăturilor mari verticale se va face pe ambele fețe ale zidului și pe toată lungimea crăpăturilor, fără întreruperi. Ea se începe de jos în sus, pe înălțime de circa 50 cm. pe ambele fețe, după care se injectează zeamă de ciment cu injectorul în interiorul zidului crăpat.

Dacă spre interior, crăpătura este mică, atunci se lipește cu pământ galben și apoi se repară cu var. Picturile în frescă se vor demonta înainte de lucrare și se vor repune la loc de către un pictor autorizat de Ministerul Cultelor.

3. Reparație de tencuială exterioară pe înălțimea de 50 cm.

d'asupra soclului scobind resturile între cărămizi 2 cm.

adânc. și refăcând tencuiala cu mortar de var gras amestecat cu puțin ciment. . .

	m.l.	7,40
2 X 13,60 =		27,20
2 X 3,20 =		6,40
2 X 2,80 =		5,60
		<u>3,00</u>



Inălțimea 0,50 X 49,60 = 24,80 m.p. 200

4960

4. Trotuar de beton de ciment în jurul bisericii, îndepărtând stratul de pământ ierbos (10-15 cm) și făcând în loc umplutură cu pământ galben bine bătut cu malul.

Trotuarul de beton nu va fi sclivisit, deasupra. El va fi bine nivelat și îndreptat, așa fel ca pietrișul din interior să se vadă la suprafață. Resturile vor fi umplute cu zeamă de ciment până la nivelul trotuarului, fără a fi fuguite cu fierul. Se va preciza lățimea acestui trotuar.

Dosajul betonului 150 kgr. ciment la m.c. beton (proporția în volum 1 parte ciment 14 părți prundiș). Marginea trotuarului se va încadra în zidăria soclului 3 cm. adâncime, ca bordură marginea trotuarului va avea o fundație de 25 cm. panta de scurgere spre exterior 3-4 cm grosimea 12 cm. Se va lucra cu despărțituri în lățime de 1,50-1,80 prin scânduri subțiri puse în dungă pe grosimea betonului care se scot după încheiere, iar locul se umple cu nisip și se rostuește cu ciment d'asupra. Trotuarul va rămâne nesclivisit, iar marginea va rămâne vizută 10 cm, mai sus de fața terenului nivelat.

Vezi art. 4. Total m.l. 52,00 X 700 36.400

5. Star izolator de plăci de asfalt (fabricațiune Stefa Casrza din Pitești - Str. Râurilor, sau alta similară, puse orizontal pe ziduri la nivelul și în linie cu pardoseala bisericii.

La nivelul pardoselei se vor tăia și scoate cu dalta 2 rânduri de cărămizi pe lungimea tratată de câte 1,20 m. (14 cm. înălț.) pe toată grosimea zidului, se rătură molozul și se aruncă un strat de mortar

de tencuială cu mortar de ciment bine netezit, după ce s'a
avântat se aplică plăcile de asfalt, marginile capetelor petrecându-se
cu 3-4 cm. unele peste altele și d'asupra se aruncă un strat de
mortar, se rezidește cu 2 rânduri de cărămidă nouă, tăetura făcută
bine înpănat chiar cu beton.

Se va lucra în 3 serii de stâlpi, alternativ, făcând unul (1,20 m)
lăsând nefăcut 2 (2,40) asta în prima serie, pe toată lungimea zidu-
rilor.

Se începe seria II-a tăind 1,20m din 2,40 m. pe toată lungimea
zidului și se rezidește.

În a III-a serie se taie restul rămas de 1,20 din 2,40 m. și se
rezidește ca și la seria I-II-a terminându-se pe toată lungimea.

Nu se aprobă izolarea cu plăci de asfalt, puse orizontal
pe lățimea zidurilor, prin spargerea lor. Aceasta slăbește soliditatea
bisericii. Pentru scoaterea umezei din ziduri se va nivela și îndepărta
tot pământul din jurul soclului exterior pe lățime de cel puțin
4 m. în jurul bisericii cu șanțuri de scurgere spre gosea. Adâncimea
săpăturilor va merge până la ^{la} egitura zidăriei dela temelie sau până la
fostul nivel al curții, care se recunoaște prin pietrele și obiectele
găsite. Socolul igrasios va fi cojit de tencueli și lăsat cel puțin
60 zile să se usuce la soarele de vară, scobind rosturile pe 2 cm.
cu scoaba. Retencuirea se va face numai cu mortar de var și nisip grăunțos,
fără ciment, care astupă porii și nu lasă umezeala să se evapore în
afară.

		7,40
3 X 13,60	=	40,80
2 X 3,20	=	6,40
2 X 2,80	=	5,60
		3,00
plus margini petrecute		2,40

lățimea 1,00 X . . . 52,00 m. 52,00 700 36.400

6. Facerea străginei înădind capetele o priorilor existenți cu
sugaci (capete) de 1,00 m. lung. Nu se vor astupa profilele vechi de
zidărie de la cornișa bisericii. Vopsitul se va face cu carbolineum în
tonul vechi al bisericii.

D.M.I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
S.E. FILA 21

X bătut alături cu 2 cuie iar d'asupra scânduri
de astereală și partea inferioară căptușit cu scân-
duri date la rîndea și vopsit, inclusiv pazie la
margine, lățimea 60cm.

Total m.1.52,00 X 300 15.600

7. Învelitoarea bisericii din nou cu tablă lucrat cu dublă
încheetură legătura cîntărind 35 kgr. peste șița existentă,
curățind marginile rîndurilor de șița cu tesla și bătând
câte o scândură lată de 12 cm. pe locul unde cade încheetura
tablei. Nu se aprobă învelirea cu tablă. Se va reface înveli-
toarea de șița bătută în straturi de cel puțin 5 cm. grosime,
la fel cum a fost. Înaintea de batere, șița va fi nuiată
într'un butoi cu carbolineum.

2 X 13,50 = 27,20 X 600 = m.p. 163,20
2 X 5,00 = 10,00 X 5,00 = 50,00

Total învelitoare cu tablă m.p. 213,20 X
lei 400 = 85.280

8. Vopsitul scabiei pereților turlei cu culoare de ulei
dat de 2 ori.. Nu se aprobă decât dacă a existat turla
învelită cu tablă.

8 X 1,20 X 8,00 = m.p. 76,80 global 8.000

9. Umplutură cu pământ galben bine bătut cu maiul în
biserică, înălțând nivelul pardoselei cu 20cm fiindcă
vatra bisericii este în groapă și străbat apele în scur-
gerea lor în biserică. Nu se aprobă acest procedeu. Vezi
recomandările dela art.5 de mai sus.

altar 5,80 X 12,00 = 69,60
4,00 X 4,00 = 16,00 m.c.

grosimea 0,20 X 85,60 = 17,120 X 200 3.424

10. Scoaterea lespezilor din altar și pronaos, parte
fiind crăpate, strîbute. Lespezile vechi se vor întoarce
pe dos, cioplindu-se din nou și regezându-se la locurile
lor pe un strat de nisip fără a fi restuite cu ciment.



În locurile lipsă se vor pune lespezi noi din aceeași piatră.

Altar	4,65 X 4,00 = m.p.18,40	
Pronaos	5,65 X 5,80 = "	32,77
Plus praguri		<u>2,83</u>

Total dugurlem.p.54,00 a 380

20.520

11.Revederea pardoselei lespezilor dela Naos (bărbați)înlocuind pe cele crăpate,stirbite cu lespezi noi din aceeași piatră cu cele vechi existente.Complectarea lespezilor lipsă se va face cu altele noi de aceeași dimensiune și negelive.Rosturile vor rămâne libere pentru ca umezeala din pământ să se evapore în afară.Lespezele vor fi așezate pe un strat nou de nisip.

5,80 X 6,00= 34,80

Plus praguri 1,20

Total m.p.. 36,00 X 70

2.520

12.Tavan nou din scânduri făcute la Pronaos,tavanul existent având scândurile vechi deteriorate.

5,65 X 5,80 = 32,77 X 200 6.554

Se va executa la fel cu cel existent.Dacă există bălțile de cărămidă,se vor scoate la lumină.

13.Tăcerea în zidăria altarului un gol de 0,80/2,00 pentru ușa la altar în exterior,inclusiv 2 traverse de fier,puse în tăetura zidăriei d'asupra ușii. . . buc.1 X.1000. 1.000

Cu condiția să nu strice frescele interioare și arhitectura bisericii.

14. Ușe de brad cu toc la altar cu dimensiunile;0,80/2,00 cu fierăria necesară și vopsit.(După un desen aprobat de arhitectul diriginte. buc.1 X 2.700 2.700

15.Trepte de scări la ușa bisericii și la altar din beton de ciment inclusiv fundația,lungimea ce se va cere.

E de dorit a se executa din piatră negelivă așa cum a fost.



duc. 2 X 400

16 Văruitul tencuielilor exterioare cu lapte de var gras amestecat cu grăsimi dat de 2 ori inclusiv răzăluitul vechii văruieli și mici reparațiuni de tencuieli.

52,00 X 4,50 = 234,00 m.p. X 10

2.340

Total lei

252.898

Pentru lucrări neprevăzute care se vor decide de parohie

3.102

Total lei

256.000

Se adaugă onorar de arhitect 4% la suma de 252.898 pentru măsurători, plan, deviz, dirijarea lucrărilor, recepție, din care 7000 pentru măsurători plan

10.000

Total general

266.000

Adică două sute șasezeci și șase mii lei.

Arhitect Eparhial

N. Bacria Cutănescu

2 Sept. 1942

Modificat devizul conform vederilor
Comisiunii Monumentelor Istorice.

Arhitect Ep. T. Costescu



Deviz

pentru repararea bisericii filială "Cuvioasa Paraschiva" din satul Guești, comuna Maldăru, județul Olt.

Starea bisericii.



- a. Biserica are ziduri groase de cărămidă de 81 cm., învelită cu șită în stare veche, p'allocurea găurită, pe unde străbate ploaia.
- b. Are o turlă (la pronaos) de lemn, învelită cu tablă în stare bună, clopotnița este separată în curte.
- c. Pardoseala este cu lespezi mișcate denivelate.
- d. Biserica nu are trotuar, nu are strașină.
- e. Nivelul pardoselei este mai jos de fața terenului natural, astfel că vatra bisericii fiind groapă, apele de ploaie, în scurgerea lor spre groapă pătrund prin zidărie, înbâcsind-o de igrasie până la ferestre.
- f. Biserica nu are pridvor, având în față fronton.
- g. Zidurile au mai multe crăpături, care se indică pe schița de plan.

II. Lucrările de executat, cu toate materialele și schela necesară.

- 1. Consolidarea zidăriei crăpate și arcurilor de d'asupra golurilor rupte, prin traverse de fier profil 12-14 cm. (după cum se vor găsi în comerț) X
- Nu se aprobă montarea de traverse de fier deasupra arcurilor crăpate.
- Toate arcurile crăpate vor fi rezidite cu cărămidă presată și mortar de ciment pe tipare de lemn, așa cum au fost. Se va lucra cu mare grijă, proptindu-se zidurile laterale și demontându-se tencuelile cu picturi în frescă din locurile ce se rezidesc. Se vor reface numai crăpăturile mari-periculase și care amenință soliditatea bisericii.
- X. Îngropate în tăetura ce se va face cu dalta în zidărie d'asupra arcurilor rupte la goluri (30 cm. mai sus de gol) pe partea exterioară a zidurilor,

Traversele se vor așeza în tăetură cu mortar de ciment și rezidite cu cărămidă, fața netezită. La așezare, traversele vor fi bine înșanate cu spărturi și pietricele bătute cu dalta d'asupra și dedesubt, pentru a nu mai avea joc. Se va lucra ca mai sus după instrucțiuni.



I. La crăpătura a b-b câte 2 traverse pe verticală profil 12-14 cm.

(3 X 2) 6 X 1,50 = 9,00 m.l.

II. La zidul tâmpiei prof. 14 cm.

1 X 5,00 = 5,00

III. La zidul despărțitor

pronaos 1 X 6,00 = 6,00

Greutatea pe m.l. 13 kgr.x. 20,00

260 kgr. X 90 23,400

2. Tesutul crăpăturilor văzute pe fața zidurilor scoțând în ȕartea exterioară, treptat câte 3 rânduri de cărămizi cu dalta, lăsând 3 rânduri nescoase și apoi iar și se scot 3 rânduri alternativ, astfel până se completează toată lungimea crăpăturilor: în locul cărămizilor scoase pe adâncimea 1/2 cărămidă se rezidește cu cărămidă nouă și mortar de var amestecat cu ciment puțin, inclusiv turnarea zemei de ciment, în 3-4 rânduri, în dosul rezidirii (după ce s'a lipit cu pământ galben pe partea interioară, pentru a nu păta pictura) până s'a umplut golul din masivul zidăriei.

Total crăpături 3 X 5,00 = m.l. 15,00 X 200 3000

Tesătura crăpăturilor mari verticale se va face pe ambele fețe ale zidului și pe toată lungimea crăpăturilor, fără întreruperi. Ea se începe de jos în sus, pe înălțime de circa 50cm. pe ambele fețe, după care se injectează zeamă de ciment cu injectorul în interiorul zidului crăpat.

Dacă spre interior, crăpătura este mică, atunci se lipește cu pământ galben și apoi se repară cu var. Picturile în frescă se vor demonta înainte de lucrare, și se vor repune la loc de către un pictor autorizat de Ministerul Cultelor.

3. Reparație de tencuială exterioară pe înălțimea de 50 cm.

d'asupra soclului scobind rosturile între cărămizi 2 cm.

adânc. și refăcând tencuiala cu mortar de var gras amestecat cu

puțin ciment. . .

	m.l.	7,40
2 X 13,60 =		27,20
2 X 3,20 =		6,40
2 X 2,80 =		5,60
		<u>3,00</u>

Inălțimea 0,50 X 49,60 = 24,80 m.p.

200

4960

4. Trotuar de beton de ciment în jurul bisericii, îndepărtând stratul de pământ ierbos (10-15 cm) și făcând în loc umplutură cu pământ galben bine bătut cu maiul.

Trotuarul de beton nu va fi sclivisit, deasupra. El va fi bine nivelat și îndreptat, așa fel ca pietrișul din interior să se vadă la suprafață. Rosturile vor fi umplute cu zeamă de ciment până la nivelul trotuarului, fără a fi fuguite cu fierul. Se va preciza lățimea acestui trotuar.

Dosajul betonului 150 kgr. ciment la m.c. Beton (proporția în volum 1 parte ciment 14 părți prundiș). Marginea trotuarului se va încadra în zidăria soclului 3 cm. adâncime, ca bordură marginea trotuarului va avea o fundație de 25 cm. panta de scurgere spre exterior 3-4 cm grosimea 12 cm. Se va lucra cu desprășturi în lățime de 1,50-1,80 prin scânduri subțiri puse în dungă pe grosimea betonului care se scot după încheiere, iar locul se umple cu nisip și se rostuește cu ciment d'asupra. Trotuarul va rămâne nesclivisit, iar marginea va rămâne vizută 10 cm, mai sus de fața terenului nivelat.

Vezi art. 4. Total m.l. 52,00 X 700 36.400

5. Star izolator de plăci de asfalt (fabricațiune Stefa Casrza din Pitești - Str. Râurilor, sau alta similară, puse orizontal pe ziduri la nivelul și în linie cu pardoseala bisericii.

La nivelul pardoselei se vor tăia și scoate cu dalta 2 rânduri de cărămizi pe lungimea tratată de câte 1,20 m. (14 cm. înălț.) pe toată grosimea zidului, se rătură molozul și se aruncă un strat de mortar



de tencuială cu mortar de ciment bine netezit, după ce s'a svântat se aplică plăcile de asfalt, marginile capetelor petrecându-se cu 3-4 cm. unele peste altele și d'asupra se aruncă un strat de mortar, se rezidește cu 2 rânduri de cărămidă nouă, tăetura făcută bine împănăt chiar cu beton.

Se va lucra în 3 serii de stâlpi, alternativ, făcând unul (1,20 m) lăsând nefăcut 2(2,40) asta în prima serie, pe toată lungimea zidurilor.

Se începe seria XI-a tăind 1,20m din 2,40 m. pe toată lungimea zidului și se rezidește.

În a III-a serie se taie restul rămas de 1,20 din 2,40 m. și se rezidește ca și la seria I-II-a terminându-se pe toată lungimea.

Nu se aprobă izolarea cu plăci de asfalt, puse orizontal pe lățimea zidurilor, prin spargerea lor. Aceasta slăbește soliditatea m. bisericii. Pentru scoaterea umezelei din ziduri se va nivela și îndepărta tot pământul din jurul soclului exterior pe lățime de cel puțin 4 m. în jurul bisericii cu ganțuri de scurgere spre șosea. Adâncimea săpăturilor va merge până la ^{la} egitura zidăriei dela temelie sau până la fostul nivel al curții, care se recunoaște prin pietrele și obiectele găsite. Soclul igrasios va fi cojit de tencueli și lăsat cel puțin 60 zile să se usuce la soarele de vară, scobind rosturile pe 2 cm. cu scoaba. Retencuirea se va face numai cu mortar de var și nisip grăunțos, fără ciment, care astupă porii și nu lasă umezeala să se evapore în afară.

		7,40
2 X 13,60	=	27,20
2 X 3,20	=	6,40
2 X 2,80	=	5,60
		3,00
plus margini petrecute		2,40

lățimea 1,00 X . . .	52,00 m.	52,00	700	36.400
----------------------	----------	-------	-----	--------

6. Facerea strășinei înădind capetele c priorălor existenți cu sugaci (capete) de 1,00 m. lung. Nu se vor astupa profilele vechi de zidărie de la corișa bisericii. Vopsitul se va face cu carbolineum în tonul vechi al bisericii.



X bătut alături cu 2 cuie iar d'asupra scânduri
de astereslă și partea inferioară căptușit cu scân-
duri date la rîndea și vopsit, inclusiv pazie la
margine, lățimea 60cm.

Total m.1.52,00 X 300



15.600

7. Invelitoarea bisericii din nou cu tablă lucrat cu dublă
încheetură legătura cîntărind 35 kgr. peste șița existentă,
curățind marginile rîndurilor de șița cu tesla și bătând
câte o scîndură lată de 12 cm. pe locul unde cade încheetura
tablei. Nu se aprobă învelirea cu tablă. Se va reface înveli-
toarea de șița bătută în straturi de cel puțin 5 cm. grosime,
la fel cum a fost. Înaintea de batere, șița va fi curățată
într'un butoi cu carbolineum.

2 X 13,60 = 27,20 X 600 = m.p. 163,20

2 X 5,00 = 10,00 X 5,00 = 50,00

Total învelitoare cu tablă m.p. 213,20 X
lei 400 =

85.280

8. Vopsitul tablei pereților turlei cu culoare de ulei
dat de 2 ori.. Nu se aprobă decât dacă a existat turla
învelită cu tablă.

8 X 1,20 X 8,00 = m.p. 76,80 global 8.000

9. Umplutură cu pământ galben bine bătut cu malul în
biserică, înălțînd nivelul pardoselei cu 20cm fiindcă
vatra bisericii este în groapă și străbat apele în scur-
gerea lor în biserică. Nu se aprobă acest procedeu. Vezi
recomandările dela art. 5 de mai sus.

altar 5,80 X 12,00 = 69,60
4,00 X 4,00 = 16,00 m.c.

grosimea 0,20 X 85,60 = 17,120 X 200

3.424

10. Scoaterea lespezilor din altar și pronaos, parte
fiind crăpate, strîbute. Lespezile vechi se vor întoarce
pe dos, ciopîindu-se din nou și reazăzându-se la locurile
lor pe un strat de nisip fără a fi rostuite cu ciment.

In locurile lipsă se vor pune lespezi noi din aceeaș piatră.

Altar	4,65 X 4,00 = m.p.18,40	
Pronaos	5,65 X 5,80 = " 32,77	
Plus praguri	2,83	

Total dușumelem.p.54,00 a 380

20.520



11.Revederea pardoselei lespezilor dela Naos (bărbați)înlocuind pe cele crăpate,stirbite cu lespezi noi din aceeaș piatră cu cele vechi existente.Complectarea lespezilor lipsă se va face cu altele noi de aceeaș dimensiune și negelive.Rosturile vor rămâne libere pentru ca umezeala din pământ să se evapore în afară.Ľespezile vor fi așezate pe un strat nou de nisip.

5,80 X 6,00= 34,80

Plus praguri 1,20

Total m.p.. 36,00 X 70

2.520

12.Tavan nou din scânduri fățuite la Pronaos,tavanul existent având scândurile vechi deteriorate.

5,65 X 5,80 = 32,77 X 200 6.554

Se va executa la fel cu cel existent.Dacă există bălțile de cărămidă,se vor scoate la lumină.

13.Tăierea în zidăria altarului un gol de 0,80/2,00 pentru ușe la altar în exterior,inclusiv 2 traverse de fier,puse în tăetura zidăriei d'asupra ușii. . . buc.1 X.1000. 1.000

Cu condiția să nu strice frescele interioare și arhitectura bisericii.

14. Ușe de brad cu toc la altar cu dimensiunile;0,80/2,00 cu fierăria necesară și vopsit.(După un desen aprobat de arhitectul dirigănte. buc.1 X 2.700 2.700

15.Trepte de scări la ușa bisericii și la altar din beton de ciment inclusiv fundația,lungimea ce se va cere.

E de dorit a se executa din piatră negelivă așa cum a fost.

buc. 2 X 400



16. Văruitul tencuielilor exterioare cu lapte de var gras amestecat cu grăsime dat de 2 ori inclusiv răzăluitul vechei văruieli și mici reparațiuni de tencuieli.

52,00 X 4,50 = 234,00 m.p. X 10

2.340

Total lei

252.898

Pentru lucrări neprevăzute care se vor decide de parohie

3.102

Total lei

256.000

Se adaugă onorar de arhitect 4% la suma de 252.898 pentru măsurători, plan, deviz, dirijarea lucrărilor, recepție, din care 7000 pentru măsurători plan

10.000

Total general

266.000

Adică două sute șasezeci și șase mii lei.

Arhitect Eparhial

N. Bacria Cutănescu

2 Sept. 1942

Modificat devizul conform vederilor
Comisiunii Monumentelor Istorice.

Arhitect Em. T. Costescu

28-9-1942

Parohia "Maldare" Olt.-

Exempl. Către Episcop

D E V I Z (cu una foaie de plan)

pentru reparația bisericii parohiale "SF. NICOLAE" din
satul Mărunței, comuna Maldare - județul Olt.-

I. STAREA BISERICII :

- a).- Biserica are ziduri de cărămidă, groase de 90 cm.,
bolți de zidărie, învelitoarea de tablă în stare bună, cu
strășina de 60 cm., cu una turlă de lemn.-
- b).- Are clopotniță separată în curte.-
- c).- Tencuiala soclului și în sus, până la 1.10 m. înăl-
țime, parte burdujită, parte cojită.-
- d).- Zidurile prezintă mai multe crăpături indicate pe
plan.-
- e).- Nu are trotuar și ierburile crescute pe lângă ziduri
deteriorează zidăria.-

II. LUCRARILE DE EXECUTAT :

CU TOATE MATERIALELE NECESARE, manopera și schela:

I.- Consolidarea zidăriei, cu crăpături deasupra
golurilor de ferestre și arcade, prin traverse de fier,
profil 12 - 14 cm. - (după cum se vor găsi în comerț),
îngropate în tăetura ce se va face zidăriei, cu dalta,
deasupra arcurilor rupte, 30 cm. mai sus de gol, pe
partea exterioară, având adâncime de 10 - 14 cm. -

Traversele se vor așeza în tăetură, cu mortar
de ciment și rezidite cu cărămidă, - fața bine nete-
zită. - La așezare, traversele vor fi bine împănate,
cu spărturi și pietricele, bătute cu dalta, - deasupra
și dedesubt, pentru a nu mai avea joc. -

Se va lucra ca mai sus, și după instrucțiuni. -

La crăpătura deasupra ferestrei nord, traversă
profil 13 - 14 cm., -

$2 \times 1 = 2 \text{ m.}$

La crăpătura colțului Altarului sud :

$2 \times 1 = 2 \text{ m.}$

La arcadele ușilor tâmplii:

I = 4 m. -

La arcadele pronaosului:

ziduri despărțitor prof. 12 cm. - $2 \times 5 = 10 \text{ "}$

transp.

18,00 m. l.

*Am de aprobat - manopera de tranșare de fier.
Toate crăpăturile mari, periclitare ale arcilor și
ferestrelor se vor repara cu cărămidă presată, bine acasă și mortar
de ciment, pe tăetură de lemn, la fel cum a fost.
Dacă biserica are fane vechi ele vor fi scoase și reparate la loc.
După execuție, se va prezenta autorizație de către Ministerul Cultelor.*

Report m.l. 18.00.-

In fața la arcadele pridvorului: 1 6.000-
Greutatea kgr. 13 x 24,00 = 312 a 90 lei = 24.00/28.680.-

2/- Centura - placaj de beton, pe partea exterioră a temeliei zidării de cărămidă, pentru consolidare și apărarea cărămizii de deteriorare măcinare de intemperii (îngheț, deșet, apă etc.). - înconjurând biserica; iluorat cu dozaj 150 kg. ciment la m.c. beton. - propor-
tia în volum: o parte ciment și 14 părți prun-
diș, bine bătut cu malul, în straturi, - gros de 30 cm. - dințându-se zidăria pentru lega-
tură. -

Adâncimea, va merge până la fundul teme-
liei de cărămidă și va cuprinde marginea
15 cm. -

In prețul unitar se mai cuprind și săpăturile
(vezi planul secțiunii).

	m.l.	6,10.-	6,10.
2 x	2 x 13,10 =	26,20.	61,90
2 x	1,50 =	3,00.	
2 x	1,30 =	2,60.	
2 x	1,20 =	2,40.	
			1,60.

grosimea și înălțimea 0,60x61,90x100=18.570 m.-p. a 2
a 2000 lei = 37.140. -

3/. Trotuar de beton de ciment în jurul Bise-
ricii îndepărtând strada de pământ erbos
(10 - 15 cm.) și făcând în loc, umolutura
cu pământ galben, - bine bătut cu malul.

Betonul va fi cu dozajul 150 kg. ciment
la m.c. beton. - (proportia în volum):
o parte ciment și 14 părți prundis.).
Marginea trotuarului, se va încadra în zidăria
scocului 3 centimetri adâncime; ca bordură
marginea trotuarului va avea fundație 25 c.m.,
panta de scurgere exterior 3 - 4 c.m., și gro-
simea 12 c.m. se va lăsa cu despărțituri
de 1,50 - 1,30 prin scânduri puse în dungă
pe grosimea betonului, care se scot după înche-
gare, iar locul se umple cu nisip, - și se rostuieste
cu ciment deasupra. Marginea rămânând văzută
10 cm. dela terenul nivelat în sus. -

Trotuarul va avea fața bine netezită
Vezi art. 2. total m.l. 61,90 a 700 lei = 43.330.-

4/. Refacerea tencuielii scocului și în sus
până la înălțimea 1,10 m. cu mortar de var gras
amestecat cu puțin ciment, dar stropit, nu
drisuit, înlocuind cărămizile slabe măci-
nate de egrasie, scobind rosturile dintre cără-
mizi 2 cm. adâncime și lăsând timp de 20 zile
să se svinte, în urmă tencuindu-se. -

total (v. art. 2) m.l. 61,90 a 110 lei 68,09
plus petece risipite mp. 1,91
total m.p. 70,00 a 120 = 8400
lei 116950

5/- Tesutul și astupatul crăpăturilor văzute pe fața zidăriei, dintr-o marginile crăpăturilor pentru a se țese cu cărămidă nouă și mortar de ciment, lucrat după instrucțiunile ce se vor da în timpul lucrului. *Crăpăturile mici neprescurate de vor ține cu scorbă, vor apăla cu apă multă, se vor injecta cu ciment, se vor pune pene de fier și apoi se vor ține la fel cum au fost, inclusiv trasul ciubucilor la gablon.*
Global 3.000.-

6/- Vopsitul strășinei culoare de ulei de în fiert inclusiv eventuale reparațiuni dat de 2 ori, *Strășina se va da cu Carol, neune după ce se va repara tencuiala.*
Global 6.000.-

7/- Treapta de beton de ciment la intrarea în pridvor, inclusiv fundația de beton, lungă 1,50. *Treapta se va executa din piatră solidă, negelivă, la fel cum a fost.*
1 buc 500.-

8/- Coguri de sobe în biserică și în Altar. - *Perforarea zidăriei interioare se va face acolo unde în partea exterioară se face o tăietură de 20 cm. nu se află pictură. Cosurile se vor executa în partea care nu se vede din fața (Nord).*
Se străunge orizontal zidul cu dalta, apoi până sub strășină și se zidesc olanele de pământ. În pod și până la 2 m. de a supra învelitoare se ridică cogul de cărămidă de 40 x 40 grosime, în pod tencuit brut, iar partea pe învelitoare, aparent, rostuit
buc. 2 a 2,500 = 5.000.-

9/- Văruitul tencuiei exterioare cu lapte de var gras amestecat cu gresime, inclus. răzăluitul vechii văruieli și eventual mici reparații de tencuială. -- *Laptele de var va fi amestecat cu gresime animală (seu) nu cu ulei vegetal.*
Vezi art. 2, m. l. 61, 90x500=309, 50x101=... 3.095.-

Total lei 134.645. --

Pentru neprevăzute care se vor decide de Parohie 5.455.-

Total lei 140.000. D.M.I.

Se adaugă onorariul de Arhitect pentru măsurători, plan, deviz, dirijarea lucrărilor, situații, recepții 4 % - din care 4.000 lei pentru măsurători, plan, deviz....

ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE

NR. FILA 11

total general 145.600. --

ARHITECT EPARHIAL,



M. Brăvea Cătanaru

2 Sept. 1942

Modificat acest deviz, conform vederilor Comisiunii Mon. Ist. Ico.

Arhitect G. Costescu

Deviz

cu una foaie de plan pentru reparația bisericii parohiale "Sf. Nicolae"
din satul Mărunței, comuna Măldare-județul Olt.

I. Starea bisericii.

a. Biserica are ziduri de cărămidă, groase de 90 cm,
bălți de zidărie, învelitoare de tablă în stare
bună, cu strășina de 60 cm., cu una turlă de lemn.

La arcadele ~~maxim~~ ~~tâmplă~~ pronaosului :

b. Are clozidul de ~~reparație~~ în parte. - cm. $2 \times 5 = 10 "$

c. Tencuiala soclului și în sus, până la 1.10 m.
înălțime, parte burdujită, parte cojită.

d. Zidurile prezintă mai multe crăpături indicate
pe plan.

e. Nu are trotuar și ierburile crescute pe lângă
ziduri deteriorează zidăria.

II. Lucrări de executat:

cu toate materialele necesare, manopera și schela:

1. Consolidarea zidăriei, cu crăpături deasupra golurilor
dela ferestre și arcade, prin traverse de fier, profil
13-14 cm. (după cum se vor găsi în comerț), îngropate
în tăetura ce se va face zidăriei, cu dalta, deasupra
arcurilor rupte, 30 cm. mai sus de gol, pe partea exte-
rioară, având adâncime de 10-14 cm.

Traversele se vor așeza în tăetură, cu mortar de
ciment și rezidite cu cărămidă, fața bine netezită.

La așezare, traversele vor fi bine împănate cu
spărturi și pietricele, bătute cu dalta, deasupra și
dedesubt, pentru a nu mai avea joc.

Se va lucra cu mai sus și după instrucțiuni. La
crăpătura deasupra ferestrei nord, traversă profil
13-14 cm., - $2 \times 1 = 2 \text{ m.}$

La crăpătura colțului Altarului sud-est:

$2 \times 1 = 2 \text{ m.}$

La arcadele ușilor tâmplăi:

$1 = 4 \text{ m.}$

La arcadele pronaosului: zidul despărțitor
 prof. 12 cm. 2 X 5 = 10. "Toate
 Crăpăturile mari periculoase dela arcuri și feres-
 tre se vor rezidi cu cărămidă presată, bine arsă
 și mortar de ciment, pe tipare de lemn, la fel cum
 a fost.

Dacă biserica are fresce vechi ele vor fi scoase
 și repuse la loc, după execuție, de un pictor auto-
 rizat de către Ministerul Cultelor.

În față la arcadele pridvorului: 1 6,00
 Greutatea kgr. 13 X 24,00 = 312 a 90 lei = 2400/ 28.080

2. Centura -placaj de beton, pe partea exterioară
 a temeliei zidăriei de cărămidă, pentru consolidare
 și apărarea cărămizii de deteriorare, măcinare de
 intemperii (îngheț, desghet, apă etc) încălzind biserica;
 lucrat cu dozaj 150 kgr. ciment la m.c. beton. -proporția 1
 în volum: o parte ciment și 14 părți prundiș-bine
 bătut cu maiul, în straturi, -gros de 30 cm. dințându-se
 zidăria pentru legătură.

Adâncimea va merge până la fundul temeliei de
 cărămidă și va cuprinde marginea 15 cm.

Nu se aprobă placaj de beton la fața temeliei,
 deoarece împiedică evaporarea igrasiei în exterior.

Se aprobă înlocuirea în strepi a zidăriei măci-
 nate dela fața temeliei, cu cărămidă presată, bine arsă
 și mortar de var gras, pentru ca umezeala să se evapore
 în exterior, iar nu să distrugă picturile interioare
 sau să se ridice până la strașină.

În prețul unitar se mai cuprind și săpăturile
 (vezi planul secțiunei).

m.l.	6,10
2 X 13,10 =	26,20
2 X 1,50 =	3,00
2 X 1,30 =	2,60
2 X 1,20 =	2,40
	<u>1,30</u>

grosimea și înălțimea 0,60 X 61,90 X 100 = 18.570 m.p.a 2
 a 2000 lei = 37.140

3. Trotuar de beton de ciment în jurul Bisericii,
 îndepărtând stratul de pământ erbos (10-15 cm) și
 făcând în loc, umplutura cu pământ galben, bine bătut
 cu maiul.

Trotuarul de beton nu va fi scivisit la suprafață,
 ci numai bine îndreptat și netezit așa fel ca pietrișul
 din interior să se vadă. Se va preciza lățimea lui.

Dacă soclul bisericii este îngropat în pământ, nivelarea
 și așezarea trotuarului se va face la fostul nivel al
 curții vechi, care se recunoaște după esitura zidăriei
 dela temelie sau resturile pietrelor din vechea curte.

Nivelarea curții se va face până la 4 m.l. distanță
 de soclu, cu pantă de scurgere în exterior și rigole
 spre șosea.

Betonul va fi cu dozajul 150 kgr. ciment la m.c.
 beton. (proporția în volum) o parte ciment și 14 părți
 prundiș.

Marginea trotuarului se va incastra în zidăria soclu-
 lui 3 centimetri adâncime; ca bordură marginea trotua-
 rului va avea fundație 25 cm., panta de scurgere exte-
 rior 3-4 cm., și grosimea 12 cm. se va lucra cu despărțitu-

Fi de 1,50-1,80 prin scânduri puse în dungă pe grosimea betonului, care se scot după încheiere, iar locul se umple cu nisip și se rostuește cu ciment deasupra. Marginea rămânând văzută 10 cm. de la terenul nivelat

în sus. Trotuarul va avea fața bine netezită.

Vezi art. 2. total m.l. 61,90 a 700 lei =

4. Refacerea tencuielii soclului și în sus până la înălțimea 1,10 m. cu mortar de var gras amestecat cu nisip aspru, nu driscuit, înlocuind cărămidile slabe măcinate de egrasie, scobind rosturile dintre cărămidzi 2 cm. adâncime și lăsând timp de 20 zile să se svinte, în urmă tencuindu-se.

Socul se va tencui numai cu mortar de var gras și nisip aspru, pentru ca umezeala să se evapore în exterior. Tencuiala se va driscui, nu se va stropi.

Se vor înlocui cărămidzile măcinate.

total (v. art. 2) m.l. 61,90 a 110 lei

68,09

plus petece risipite m.p.

1,91

Total m.p. 70,00 a 120 = 8400

5. Tesutul și astupatul crăpăturilor crăpăturilor văzute pe fața zidăriei, dintând marginile crăpăturilor pentru a se țese cu cărămidă nouă și mortar de ciment, lucrat după instrucțiunile ce se vor da în timpul lucrului.

Crăpăturile mici nepericuloase se vor lărgi cu scoaba

se vor spăla cu apă multă, se vor injecta cu ciment, se vor pune pene de fier și apoi se vor tencui la fel cum au fost, inclusiv trasul ciubucelor la șablon.

3.000

Global 4x999

6. Vopsitul strășinei culoare de ulei de înfiert

inclusiv eventuale reparațiuni, dat de 2 ori, Global 6.000

Strășina se va da cu carbolineum, după ce se va repara lărnăria.

7. Treapta de beton de ciment la intrarea în pridvor, inclusiv fundația de beton, lungă 1,50

Treapta se va executa din piatră solidă, negelivă, la fel cum a fost.

1 buc. 500

8. Coșuri de sobe în biserică și în Altar. Se străpunge orizontal zidul cu dalta, apoi în partea exterioară se face o tăietură de 20 cm. până sub strășină se face extăntă și se zidesc olanele de pământ.

În pod și până la 2 m. deasupra învelitoarei se ridică coșul de cărămidă de 4 40 X 40 grosime, în pod tencuit brut, iar partea pe învelitoare, aparent rostuit buc. 2 a 2,500 =


5.000

Perforarea zidăriei interioare se va face acolo unde nu se află pictură. Coșurile se vor executa în partea care nu se vede din șosea (Nord)

9. Văruitul tencuielii exterioare cu lapte de var gras amestecat cu frăsime, inclus. răzăluitul vechii văruiei și eventual mici reparații de tencuială.

Laptele de var va fi amestecat cu grăsime animală (seu) nu cu ulei vegetal.

Vezi art. 2, m.l. 61,90 X 500 = 309,50 a 10 lei = 3.095



Total lei . . . 134,545

Pentru neprevăzute care se vor decide de
parohie 5,455

Total lei . . . 140,000

Se adaugă onorariul de Arhitect pentru măsurători,
plan,deviz,dirijarea lucrărilor,situații,recepții

4/-din care 4.000 lei pentru măsurători,plan,deviz 5,600

Total general . .145,600

2 Sept.1943

Arhitect Eparhial,

H .Bacria Cutănescu

Modificat acest deviz,conform
vederilor Comisiunii Monumentelor
Istorice.

Arhitect E .I.Costescu

Deviz

cu una foaie de plan pentru reparația bisericii parohiale "Sf. Nicolae"
din satul Hărunței, comuna Haldare-județul Olt.

I. Starea bisericii.

- a. Biserica are ziduri de cărămidă, groase de 90 cm, bătăi de zidărie, învelitoare de tablă în stare bună, cu strășina de 60 cm., cu una turlă de lemn.
- b. Are clopotniță separată în curte.-
- c. Tencuiala soclului și în sus, până la 1.10 m. înălțime, parte burdujită, parte cojită.
- d. Zidurile prezintă mai multe crăpături indicate pe plan.
- e. Nu are trotuar și ierburile crescute pe lângă ziduri deteriorează zidăria.

II. Lucrări de executat:

cu toate materialele necesare, manopera și schela:

1. Consolidarea zidăriei, cu crăpături deasupra golurilor dela ferestre și arcade, prin traverse de fier, profil 12-14 cm. (după cum se vor găsi în comerț), îngropate în tăetura ce se va face zidăriei, cu dalta, deasupra arcurilor rupte, 30 cm. mai sus de gol, pe partea exterioră, având adâncime de 10-14 cm.

Traversele se vor așeza în tăetură, cu mortar de ciment și rezidite cu cărămidă, fața bine netezită.

La așezare, traversele vor fi bine împănate cu spărturi și pietricele, bătute cu dalta, deasupra și dedesubt, pentru a nu mai avea joc.

Se va lucra ca mai sus și după instrucțiuni. La crăpătura deasupra ferestrei nord, traversă profil 13-14 cm., -

2 X 1 = 2 m.

La crăpătura colțului Altarului sud :

2 X 1 = 2 m.

La arcadele ușilor tâmplei:

1 = 4 m.

La arcadele pronaosului: zidul despărțitor
 prof. 12 cm. bă 2 X 5 = 10 de "traverse de fier. Toate
 crăpăturile mari periculoase dela arcuri și fereș-
 tre se vor rezidi cu cărămidă presată, bine arsă
 și mortar de ciment, pe tipare de lemn, la fel cum
 a fost. Report 18.00

Dacă biserica are fresce vechi ele vor fi scoase
 și repuse la loc, după execuție, de un pictor auto-
 rizat de către Ministerul Cultelor.

In față la arcadele pridvorului: 1 6,00
 Greutatea kgr. 13 X 24,00 = 312 a 90 lei = 2400/ 28.080

2. Centura -placaj de beton, pe partea exterioară
 a temeliei zidăriei de cărămidă, pentru consolidare
 și apărarea cărămizii de deteriorare, măcinare de
 intemperii (îngheț, desghet, apă etc) încălzind biserica;
 lucrat cu dozaj 150 kgr. ciment la m.c. beton. -proporția 1
 în volum: o parte ciment și 14 părți prundiș-bine
 bătut cu malul, în straturi, -gros de 30 cm. dințându-se
 zidăria pentru legătură.

Adâncimea va merge până la fundul temeliei de
 cărămidă și va cuprinde marginea 15 cm.

Nu se aprobă placaj de beton la fața temeliei,
 deoarece împiedică evaporarea igrasiei în exterior.

Se aprobă înlocuirea în strapi a zidăriei maci-
 nate dela fața temeliei, cu cărămidă presată, bine arsă
 și mortar de var gras, pentru ca umezeala să se evapore
 în exterior, iar nu să distrugă picturile interioare
 sau să se ridice până la strășină.

In prețul unitar se mai cuprind și săpăturile
 (vezi planul secțiunii).

m.l.	6,10
2 X 13,10	= 26,20
2 X 1,50	= 3,00
2 X 1,30	= 2,60
2 X 1,20	= 2,40
	<u>1,50</u>

grosimea și înălțimea 0,50 X 61,90 X 100 = 18.570 m.p.a 2
 a 2000 lei = 37.140

3. Trotuar de beton de ciment în jurul Bisericii,
 îndepărtând stratul de pământ erbos (10-15 cm) și
 făcând în loc, umplutura cu pământ galben, bine bătut
 cu malul.

Trotuarul de beton nu va fi acoperit la suprafață,
 ci numai bine îndreptat și netezit așa fel ca pietrișul
 din interior să se vadă. Se va preciza lățimea lui.

Dacă soclul bisericii este îngropat în pământ, nivelarea
 și așezarea trotuarului se va face la fostul nivel al
 curții vechi, care se recunoaște după esitura zidăriei
 dela temelie sau resturile pietrelor din vechea curte.

Nivelarea curții se va face până la 4 m.l. distanță
 de soclu, cu pantă de scurgere în exterior și rigole
 spre șosea.

Betonul va fi cu dozajul 150 kgr. ciment la m.c.
 beton. (proporția în volum) o parte ciment și 14 părți
 prundiș.

Marginea trotuarului se va încadra în zidăria soclu-
 lui 3 centimetri adâncimea la bordura marginea trotua-
 rului va avea fundație 25 cm., pantă de scurgere exte-
 rior 3-4 cm., și grosimea 12 cm. se va lucra cu despărțitu-

fi de 1,50-1,80 prin scânduri puse în dungă pe grosimea betonului, care se scot după încheiere, iar locul se umple cu nisip și se rostuieste cu ciment deasupra. Marginea rămânând văzută 10 cm. dela terenul nivelat

în sus. Trotuarul va avea fața bine netezită.

Vezi art. 2. total m. 1.61,90 a 700 lei =

4. Refacerea tencuiei soclului și în sus până la înălțimea 1,10 m. cu mortar de var gras amestecat cu nisip aspru, nu driscuit, înlocuind cărămizile slabe măcinată de egrasie, scobind rosturile dintre cărămizi 2 cm. adâncime și lăsând timp de 20 zile să se svinte, în urmă tencuindu-se.

Socul se va tencui numai cu mortar de var gras și nisip aspru, pentru ca umezeala să se evapore în exterior. Tencuiala se va driscui, nu se va stropi.

Se vor înlocui cărămizile măcinate.

total (v. art. 2) m. 1.61,90 a 110 lei

68,09

plus petece risipite m.p.

1,91

Total . . . m.p. 70,00 a 120 = 8400

5. Tesutul și astupatul crăpăturilor crăpăturilor văzute pe fața zidăriei, dintând marginile crăpăturilor pentru a se țese cu cărămidă nouă și mortar de ciment, lucrat după instrucțiunile ce se vor da în timpul lucrului.

Crăpăturile mici nepericuloase se vor lărgi cu scoaba, se vor spăla cu apă multă, se vor injecta cu ciment, se vor pune pene de fier și apoi se vor tencui la fel cum au fost, inclusiv trasul ciubucelor la șablon.

Global 3.000
5x999

6. Vopsitul strășinei culcare de ulei de în fierț inclusiv eventuale reparațiuni, dat de 2 ori, Global

6.000

Strășina se va da cu carbolineum, după ce se va repara lemnăria.

7. Treapta de beton de ciment la intrarea în pridvor, inclusiv fundația de beton, lungă 1,50

Treapta se va executa din piatră solidă, negelivă, la fel cum a fost.

1 buc. 500

8. Coșuri de sobe în biserică și în Altar. Se străpunge orizontal zidul cu dalta, apoi în partea exterioară se face o tăietură de 20 cm. până sub strășină se face extinzătoare și se zidesc olanele de pământ.

În pod și până la 2 m. deasupra învelitoarei se ridică coșul de cărămidă de 4 40 X 40 grosime, în pod tencuit brut, iar partea pe învelitoare, aparent rostuit buc. 2 a 2,500 =

5.000

Perforarea zidăriei interioare se va face acolo unde nu se află pictură. Coșurile se vor executa în partea care nu se vede din șosea (Nord)

9. Văruitul tencuiei exterioare cu lapte de var gras amestecat cu frăsime, inclus. răzăluitul vechii văruiei și eventual mici reparațiuni de tencuială.

Laptele de var va fi amestecat cu grăsime animală (seu) nu cu ulei vegetal.

Vezi art. 2, m. 1.61,90 X 500 = 309,50 a 10 lei = 3.095

ARHITECT
E. I. COSTESCU
1942

Total lei . . . 134.545

Pentru neprevăzute care se vor decide de
parohie

5.455

Total lei . . . 140.000

Se adaugă onorariul de Arhitect pentru măsurători,
plan,deviz,dirijarea lucrărilor,situații,recepții

4/-din care 4.000 lei pentru măsurători,plan,deviz 5.600

Total general . .145.600

2 Sept.1942

Arhitect Eparhial,

E .Bacria Cutănescu

Modificat acest deviz,conform
vederilor Comisiunii Monumentelor
Istorice.

Arhitect E. I. Costescu