

126

508

B

Nr. ~~12~~ de ordine din mapă.

R O M Â N I A



MINISTERUL CULTELOR ȘI ARTELOR

ARHIVA COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE

ANUL 193~~8~~

MAPA Nr. ~~20~~

FASCICULA Nr. ~~12~~

În această fasciculă sunt grupate toate actele relative la

Biserica Sf. M^{ei} Iuⁿⁱ din Com. Balboși

Jud. Gorj

Balboși

126

~~12~~

Bolhezi

CHESTIONAR PRIVITOR LA MONUMENTELE ISTORICE

D.M.A. S.I.
ARH. A
Colecția cri
nr. 126 f. 1

(Acest chestionar se va completa și înainta cu adresă oficială pe numele: D-lui Președinte al Comisiunii Monumentelor istorice, Administrația Casei Bisericii, în interval de două săptămâni dela ziua primirii lui).

Pentru fiecare biserică, indiferent de anul când a fost clădită, se va alcătui chestionar aparte.

Județul

Gorj

Comuna

Orșova ju.

Balboși

Cătunul

1) Felul monumentului.

Numele și hramul.

Mănăstire

Schit

Biserică parohială în comuna Bolboși cu hramul „Adormirea M. Mariei”

Biserici filiale Există în Com. Orșova, însă neterminată.

(Pentru fiecare biserică filială se va face chestionar aparte).

2) E de zid sau de lemn? E drept-unghiulară sau cu sănuri?

= Este de zid cu sănuri.

3) Care e anul de fondare și numele ctitorilor? (Se va da numele ctitorilor de pe pisanie pomelnice și portrete ctitorești).

Este fondată în anul 1837. Săpătură lucrarea de jna Stauca Poroieneanca - Pitareasa în 1835 și terminată la 1837 de către D. Gh. Fometescu cu sootia sa Efimia

4) Ce inscripții de fondare, săpate în piatră și lemn, sau zugrăvite sunt? (pe cât se pot descifra).

Nu sunt săpate în piatră sau lemn. Sunt zugrăvite cele 2 chipuri ale ctitorilor Gh. Fometescu și sootia sa.

5) Ce clădiri sau ziduri sunt pe lângă biserică și ce vechime au?

Nu sunt alte clădiri.

6) Are biserică pridvor cu stâlpi înflorați și chenare împodobite la uși și ferestre?

Nu are

7) Are pietre de morminte vechi? Ce inscripții au? (pe cât se pot citi).

Desi au fost, totusi nu mai sunt vizibile fiind ruinate.

8) Zugrăvelile sunt vechi sau noi? Pedinașara bisericii sunt zugrăveli?

Zugrăvelile sunt vechi și interioare.
Nu.

9) Tâmpla e de zid sau de lemn? Ce vechime are? E frumos împodobită?


E de zid.
Este zugrăvită în 1837 sistem vechi, nu prea împodobită.

10) Câte strane vechi și sfeșnice de lemn sculptate sunt?

Stranele sunt trei însă ruinate sfeșnice 2 mari și 4 mici, de lemn însă ruinate.

11) Inventariul icoanelor vechi de la tâmplă și din biserică, chiar a celor scoase din uz, cu arătarea inscripțiilor ce au, și numele sfinților ce reprezintă.

Nu există inventar.
Icoane vechi: Adormirea N. Domnului
Mântuitorul Cristos, Maica Domnului
și Sf. Erach Nicolae



12) Inventarul candelelor, cădelnițelor, discurilor, ripidelor, chivoturilor, crucilor de lemn ferecate, pastalelor, potirelor, și al întregii argintării vechi, precum și al candelabrelor vechi, (indicându-se inscripțiile ce au pe cât se pot celi).

Sunt 8 cantele ruinate, idese de sticlă

Nu sunt

13) Inventariul vestmintelor vechi, chiar a celor scoase din uz.

Nu sunt nici inventate
vestimintele au rănd, foarte degradate

14) Ce pomelnice vechi, manuscripte sau documente sunt? (Inventarul lor).

Nu sunt

15) Inventarul cărților vechi de slujbă, cu arătarea titlurilor lor.

Nu este inventar.
Cărțile de serviciu sunt însă dege-

16) Ce clopote vechi sunt și ce inscripții au?

Clopotul vechi este inscripționat
și a luat de nouă în urmă oclă
și a cumpărat de către locuitorii parohiei
un clopot f. inscripționat.

17) Când s'a făcut ultima reparație a bisericii; s'a păstrat ce clopote vechi?

În 1914 s'a acoperit cu
sindrila quadratată iar în 1915
s'a legat cu fier din cauza că
crăpase zidul.

18) Ce legende istorice se povestesc despre acest sfânt locaș?

19) Ce lucruri istorice sunt prin prejur?: palate domnești, case boierești, cule, case vechi țărănești, câmpuri de luptă, cruci de piatră mari (cu inscripția pe cât se poate descifra).

Nu.



Semnătura Parohului (Superiorului),

Preot Paroh. Const. Galop

Sigiliul Bisericii (Mănăstirii)

ROMÂNIA



Ministerul Instrucțiunii Publice și al Cultelor

Comisiunea Monumentelor Istorice
Regionala Olteniei
CRAIOVA

Telefon 100/2

№ 123.

MINISTERUL INSTRUCTIUNII
SI AL CULTELOR
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
REGISTRATURA
005967 - 9 JUN 1934

MINISTERUL INSTRUCTIUNII
SI AL CULTELOR
REGISTRATURA GENERALA
No 96566 din - 7 JUN. 1934

Domnule PRESEDINTE,

*Prin omni Balboș
cu trambul Adăpostirea
Marcei Domnului și de
Zid omni 1835 de
Stanca Boșneanca.
litarească și sfârșită în
1837 de M. Fonelescu cu
vârta sa, al cărui omni
pînă pînă zidul în bis.
Tămpla de zid dela f
dare. Ref. în 1914-1915 -*

Am onoare a Vă înainta alăturat în
original adresa No.39/934 a parohiei
Bolboșca - Gorj, ca fiind greșit adresată,
să dispune cele ce veți crede de
cuviință.-

G. Borău

13 Junii 1934

*Să impuneți
cererea de arh. etanșare
și a cerceta la foto
locului.*



ARCH. REG. OLTENIEI,

D. M. A. S. I.
ARH. A
Colecția *cmi*
nr. *126* F. *3*

Domniei Sale

Domnului PRESEDINTE al Comisiei Monum. Istorice

București.



MINISTERUL INSTRUCTIUNII, AL CULTELOR ȘI ARTELOR

D. M. A. S. I.
ARHIVA
Colecția *Arh*
nr. *126* / *14*

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

Domnului I.L. Atanasescu
Arhitect
CRAIOVA

20-15-134

Dosarul și Nr. dv.:

Data dv.:

Dosarul și Nr. nostru: (a se repeta în răspuns)

Data:

Privește:

Arhitect.

596.

22 Iunie 1934

Se trimite în original temeiul no. 39/a.c.c. al

parohiei *Bolboșe*, jud. *Gorj* și
a cercetă la fața locului.



MINISTERUL INSTRUCTIUNII, AL CULTELOR ȘI ARTELOR

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

D. M. A. S.
ARHIVĂ
Colecția
nr. 126 f. 5

Domnului I.L. Atanasescu
Arhitect
CRAIOVA.

20-15-134

Concept-

Dosarul și Nr. dv.:

Data dv.:

Dosarul și Nr. nostru: (a se repeta în răspuns)

Data:

Privește:

987 / 28 sept-134


Se trimite în original temeiul no. 987 a.c.
pentru bis. ~~Bolboșia~~^{și}, Gorj.

987- Episcopie R. Vâlcea
28 sept-134

La adresa d. s. v. cu n. 9073/4.c.

Aveam onoare a ~~ve~~ aduce la
cunoscința d. s. v. ~~ca în urma~~
~~adresei~~ no. ca dl. Arch. Atanasescu
din Craiova a fost delegat
cu cercetarea și întocmirea
descrierilor de rep. pentru bis
Ordin - în. Ser. din parohie
Bolboșia, fud. Gorj.
Ponievit -
S. 102

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFEȚE CUBI SAU GREUTĂȚI			PREȚUL	
		auxiliare	parțiale	totale	unitar	total
	Report . . .					
	DEVIZ ESTIMATIV delucrările de întreținere necesare de efectuat la biserica Adormirea Maicii Domnului din comuna Bolboși - Gorj.-					
1.	Săpătură de pământ în jurul bisericii pentru desgroptat biserica pe o lățime de cca 4 m. și o adâncime de cca 0,40 m., cuprins căratul pământului afară de (șantier) curtea bisericii și depunerea lui în valesa alăturată, asigurând îndepărtarea apelor de lângă biserică.- Total	m.c.		128	20	2560
2.	Demontatul actualei învelitori și șarpanta în vederea refacerii ei. Lucrarea se va face pe porțiuni începând de la turle și depunerea materialului rezultat la locul indicat, făcut stivă pe sorturi în vederea reîntrebuințării lui la noua șarpantă.- Global					1500
3.	Refacerea prin completarea celor 2 rânduri lipsă la cornișa turlei zimți, conform celei existente, cu cărămizi noi de cea mai bună calitate, bine arse și fără urme de var, după modelul celor vechi. Total	m.l.	14,50		100	1450
4.	Refacerea șarpantei acoperișului, dându-i-se panta maximă posibilă pentru învelitoare cu șită, cu lemn de brad ecarisat nou și întrebuintându-se și din materialul rezultat din vechea învelitoare, cuprins toată fierăria necesară ca: cuie, șecabe, buloane, etc., măsurat desfășurat la picătură.- Total	m.p.		210	100	21000
5.	Invelitoare cu șită de brad molift de 70 cm. lungime, pusă pe 4 rânduri și 5 pe poală, cuprins trasul, sulfatatul și gudronatul ei.- Total	m.p.		215	120	25800
6.	Strâmtatul a celor 4 ferestre lărgite conform celor originale cu zidărie de cărămidă locală și legată cu mortar de var, cuprins ten-cuitul golurilor.- Total	buc.		4	500	2000
7.	Ferestre la turla mare din fier cornier pe rama fixă, cuprins ancorele de fixat, montatul la loc și vopsitul în culoare de ulei dat de 2 ori.- Bucăți			9	600	5400
8.	Ferestre la corpul bisericii, de fier cornier pe ramă de fier cu cercevea mobilă pe balamale, cuprins ancorele de fixat, vopsitul și montatul la loc.- Bucăți			5	800	4000
	De reportat . . .					



Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFEȚE CUBI SAU GREUTĂȚI			PREȚUL	
		auxiliare	parțiale	totale	unitar	total
	Report . . .					
9.	Ferestre la turla clopotniței din fier, jaluzele fixe, cuprins ancorele de fixat, montatul în partea dinăuntru golurilor și vopsitul la loc. Bucăți			8	600	4800
10.	Legături de fier rotund, diametru de 30 mm., cuprins plăcile de ancorare și piulițele la capete de srâns, idem perforatul zidurilor cu multă atenție spre a nu se deteriora pietura și montatul cu ciment totul la loc. Perforatul se va face din interior în exterior. Transversale					
A.	La altar la nașterea arcului peste ușile tâmplii					
B.	La zidul despărțitor între naos și pronaos una peste arcuri și una sub pardosea.-					
C.	La zidul dintre pronaos și pridvor una sub pardosea și una deasupra ușii, în locurile arătate la fața locului de domnul arhitect dirăginte.-					
	Total	buc.		5	11000	5500
11.	Trotoar în jurul bisericii lat de 1 m. din bolovani de gărlă legați cu mortar de ciment și încastrat în zidărie 15 cm., cu pantă de scurgere spre exterior.-					
	Total	m.p.		78	140	10920
12.	Rostuitul pietrelor soclului cu ciment, cuprins înlocuitul cărămizilor cu pietre de carieră și legate cu ciment. Rosturile vor fi pline, nefuguite și nu vor trece peste conturul neregulat al pietrelor.-					
	Total	m.p.		76	110	8360
13.	Pardositul pridvorului cu cărămidă locală dispusă pe lat pe un strat de 10 cm. nisip și rostuit cu ciment.					
	Total	m.p.	9,50		180	760
14.	Pardositul întregii bisericii în interior cu pardosea de brad de 3 cm. pe Nut și Feder pe grinzișoare de salcâm sau tufan cu cuiile bătute ascuns și tras la rindea pentru nivelare.-					
	Total	m.p.	66,50		160	10560
15.	Cârpeli de tencuieți la soclu în interior cu mortar de var simplu, cuprins curățatul rosturilor cu scoaba.-					
	Global					600
16.	Geamuri simple la ferestre, cuprins chitul și montatul la loc.-					
	Total m.p.			8	500	3400
						107610
	Neprevăzute.....					2390
						110000
	Suma totală a lucrărilor lei 110.000 (una sută zece mii lei).-					
	Văzut ss/Horia Teodoru					
	De reportat . . .					
						Arhitect, ss/I.L. Atanasescu

Conform cu originalul,

beat. Cantici

No.	FELUL LUCRĂRILOR	Cantități	Preț unitar	Suma totală
DEVIZ ESTIMATIV				
	<i>în partea din năvitră a gârlurilor.</i>			
	de fixat montatul și vopsitul la loc.	600	14800.-	
10	Legături de fier rotund diametru de 30 mm. cuprins plăcile de ancorare și piulițele la capete de strâns, idem perforatul zidurilor cu multă atenție spre a nu se deteriora pietura și montatul cu ciment totuși la loc. Parfo-			
	ratul se va face din interior în exterior.			
	<i>Transversale</i>			
A	La altar la năsterea arcului peste ușile tâmpiei			
B	La zidul despărțitor între naos și pronaos una peste arcuri și una sub pardosea.			
C	La zidul dintre pronaos și pridvor una sub pardosea și una deasupra ușii.			
	<i>în locurile arătate la foaia localului de Domnul Adulț Brizante.</i>			
	Total	5	1100.-	5500.-
11	Trottoir în jurul bisericii lat de 1 m din belciovani de gârlă legați cu mortar de ciment și încastrat în zidărie 15 cm.			
	<i>cu panti de surzenie spre exterior.</i>			
	Total	78	140	10920.-
12	Rostaitul pietrelor soclului cu ciment cuprins înlocuitul cărămizilor cu pietre de carieră și legate cu ciment.			
	<i>Rosturile vor fi pline, refrigerate și nu vor trece peste conturul neregulat al petrilor.</i>			
	Total	76	110	8360.-

D.M. 151
 ARHIVA
 Colectia
 nr. 116



13 Pardositul pridvorului cu cărămidă
 locală dispusă pe lat pe un strat de
 10 cm. nisip și rostuit cu ciment.-
 Total mp. 9.50 180 760.-

14 Pardositul întregii biserici în in-
 terior cu pardosea de brad de 3 cm.
 pe Nut și Feder pe grinzioare de
 salcâm sau tufan cu cuiele batute
 ascuns și tras la rindea pentru
 velare.- Total mp. 66.50 160 10560.-

15 Cărpeli de tencueli la soclul in-
 terior cu mortar de var simplu cu-
 prin curățatul rodurilor cu seaca.
 Total mp. 600.-

16 Giamuri simple la ferestre cuprins
 chitul și montatul la loc.-
 Total mp. 8 500 2400.-

Total 107610.-

Neprevăzute 2390.-

Suma totală a lucrărilor Lei 110000.-

una sută zece mii Lei.-

*Vizuit
Arhitect
I. J. Ionescu*

Arhitect:



[Handwritten signature]

DEVIZ ESTIMATIV

De lucrările de întreținere necesare de efectuat la biserica Adormirea
Maicii Domnului din Comuna - Baboși - Gorjii - v. Sibiu

D. M. ...
Colonia ...
nr. 26 f. 8

No.	FELUL LUCRĂRILOR	Cantități	Preț unitar	Suma totală
1	Săpătură de pământ în jurul bisericii pentru desgroapă biserica pe o lățime de cea 4 m și o adâncime de cea 0,40 m cuprinsă căratul pământului afară de perimetrul curtea bisericii și depunerea lui în valea alăturată.			
	<i>asigurând îndepărtarea apelor de lângă Biserica</i>			
	Total	me 128	20	2560.-
2	Demontatul actualei învelitori și șarpanta în vederea refaceții ei. Lucrarea se va face pe porțiuni începând de la turle și depunerea materialului rezultat la locul indicat, făcând stivă pe sorturi în vederea reîntrebuințării la noua șarpantă.			
	Global			1500.-
3	Refaceția prin complectarea celor 2 rânduri lipsă la cornișa turlei și conform celei existente.			
	<i>cu cărămizi noi de cea mai bună calitate, bine arse și fără urme de nis, după modelul celor vechi.</i>			
	Total	ml. 14.50	100	1450.-
4	Refaceția șarpantei acoperișului dându-se o anta maximă posibilă pentru învelitoarea cu șită, cu lemn de brad scarisat nou și întrebunțându-se și din materialul existent.			

No.	FELUL LUCRĂRILOR		Cantități	Preț unitar	Suma totală
	DEVIS ESTIMATIV				
	zultat din vechi învelitoare, cuprins toată ferăria necesară ca zinc, etc.				
	bulcane etc. măsurat desigurat la				
	picătură.-				
	Total 100 21000.-				
5	Invelitoare cu piță de brad molidit de 70 cm. lungime pusă pe 4 rânduri și 5 pe poală cuprins trasuri, sulfa- tutul și gudronatul ei.-		120	231.67	27800.-
	Total 120 27800.-				
6	Strimțatul a celor 4 ferestre dăr- gite conform celor originale cu zi- dărie de cărămidă locală și legată cu mortar de var cuprins tensiunile golu- rilor.-		4	500	2000.-
	Total 4 2000.-				
7	Ferestre la turia mare din fier cor- nier pe ramă fixă cuprins ancorele de fixat, montatul la loc și vopsitul în culoare de ulei dat de 2 ori.-		9	600	5400.-
	Total 9 5400.-				
8	Ferestre la corpul Bisericii din fier cornier pe ramă de fier cu cacevea mo- bilă pe balamale cuprins ancorele de fixat, vopsitul și montatul la loc.-		5	800	4000.-
	Total 5 4000.-				
9	Ferestre la turia elopotniței din fier, jaluzele fixe, cuprins ancorele				

1920 CALIBRU ROMÂNESC 10/10

20-12-938

REGATUL ROMÂNIEI

TEHNICUL Nr. 352-



MINISTERUL INSTRUCȚIUNII, AL CULTELOR ȘI ARTELOR
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
REGIONALA OLTENIEI CRAIOVA

Domnie Sale Domnului
Președinte
Al Comisiunii Mon. Istorice

MINISTERUL INSTRUCȚIUNII ȘI CULTELOR
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
Nr. 00940 - 11 MAL 1938
REGISTRATURA

București.-

Dosarul și Nr. dv.:

Data dv.:

Dosarul și Nr. nostru: (a se repeta în răspuns)

Data:

Privește

296

6 Maiu 1938

D.M.A.S.I.
ARH. A
Colecția *Cri*
nr. 126 f. 9

11.V. 1938
st. Teodora
pentru a vedea dosarul

12/10/1938
Referat

Sunt de părere să se probe
dezicere întocmit de Domnul
Arhitect Atanasescu
cu modificările
aduse în vedere
Onoratei Comisiunii
Arhitect
Horia Teodorescu

cf. referatului
Domnului Teodorescu

B.

Domnule PREȘEDINTE

Pe temeiul adresei Domniei Voastre Nr. 487

din 934 amonore a vă înainta alăturat îndublu devizul de
lucrările de întreținere și consolidare necesare bisericii

Adormirea Măcei Domnului din Comuna Bolboși Gorjului rugându-

Vă a da cuvenita aprobare.

Odată cu aceasta Vă rog a pune în vedere
parohiei pe a sa răspundere de a nu mai îngădui înmor-
mântarea morților în curte bisericești la cimitirul satului
prin aceasta periclitându-se stabilitatea bisericești.-

Lucrările se vor face din fondul parohial.-

Arh. Reg. Olteniei.-



J. I. I. I.

ROMANIA

MINISTERUL INSTRUCTIUNII
CULTELOR si ARTELOR
Nr. 140150 din 31. AUG. 1934
REGISTRATURA GENERALA



7
SFANTA EPISCOPIE
A RAMNICULUI NOULUI SEVERIN

DIRECTIA ADMINISTRATIVA

Nr. 9073

chestionar 28 AUG. 1934

DOMNULE PRESEDINTE,

Pros. Ad. Maicii Domului

de zid chi. 1835-37.

Zugrăvile si vechi.

Sampla de zid

dela fondare.

Rep. in 1914-15.

St. fratule

5 Septembrie

Un arh. letana

si un opus a

face de zid.

si un opus a

face de zid.

si un opus a

face de zid.

si un opus a

face de zid.

si un opus a

face de zid.

si un opus a

face de zid.

si un opus a

face de zid.

si un opus a

face de zid.

si un opus a

face de zid.

Consiliul parohial al parohiei Bolboasa, din judetul Gorj, hotarand reparatia bisericii parohiale de zid, monument istoric "Adormirea Maicii Domnului", cu onoare Va rugam sa binevoiti a dispune trimiterea D-lui arhitect al Onor. Comisiunii, pentru a intocmi devizul lucrarilor de reparatie.-

Primiti, Va rugam Domnule Presedinte, incredintarea stimei Noastre si arhieresti binecuvantari.-

EPISCOP + *V. V. V.*

Consilier Referent

MINISTERUL INSTRUCTIUNII SI CULTELOR
COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE
Nr. 00987 x 1 Sept. 1934
REGISTRATURA

[Handwritten signature]

ONOR. COMISIA MONUMENTELOR ISTORICE

Bucuresti


D. N. A. S. I.
ARHIVA
colectia *CMi*
nr. *126* f. *10*

La Comisiunea cu referinta
Directiei tehnice *19.17*

20-12-938

704/4.13

20-12-938



Domnului I. D. Atanasescu

Arhitect

CRAIOVA.

940. 16-11-938

DOMNUL ARHITECT,

La adresa d-voastră no. 296 din 6 Mai a.c., avem onoarea a vă face cunoscut că se aprobă de Comisiunea Monumentelor Istorice devizul întocmit de d-voastră cu modificările aduse în vederile Comisiunii, pentru lucrările de întreținere și consolidare necesare bisericii "Adormirea Maicii Domnului" din comuna Bolboși-Gorj.

P R E S E D I N T E,

SECRETARUL COMISIUNII,